



**ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
МОМЧИЛГРАД 2021-2027 Г. ЗА ПЕРИОДА
01.01.2021 – 31.12.2024 Г.**



2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на таблиците	3
Списък на фигурите	4
Списък на използваните съкращения.....	5
1. Въведение	6
1.1. Нормативно основание за разработването на междинна оценка	6
1.2. Цели и задачи на междинната оценка	7
2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на община Момчилград	10
3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО	15
3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи	16
3.2. Обобщение на изпълнението на приоритетите в ПИРО	18
4. Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите	25
4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнение на стратегическите цели	25
4.2. Оценка на изпълнението на определени приоритети за развитие	29
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси	33
5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси	33
5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО	39
6. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО	43
6.1. Изводи	43
6.2. Препоръки.....	45
7. Приложения.....	46

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Ключови демографски показатели на община Момчилград.....	11
Таблица 2. Сравнение на ключови демографски показатели на община Момчилград, област Кърджали и страната, 2023 г.....	11
Таблица 3. Ключови показатели за пазара на труда в община Момчилград	12
Таблица 4. Ключови показатели в сферата на здравеопазването в община Момчилград.....	12
Таблица 5. Ключови показатели в сферата на предучилищното образование в община Момчилград.....	13
Таблица 6. Ключови показатели в сферата на училищното образование в община Момчилград.....	13
Таблица 7. Социални услуги в община Момчилград и техният капацитет към 2024 г.	13
Таблица 8. Ключови икономически показатели на община Момчилград за 2019 и 2023 г.	14
Таблица 9. Реално финансово изпълнение по приоритети за периода 2021-2024 г.....	18
Таблица 10. Разпределение на индикаторите за резултат според техния напредък спрямо общото	26
Таблица 11. Индикатори за резултат, заложи в ПИРО Момчилград и тяхното изпълнение	27
Таблица 12. Разпределение на индикаторите за продукт според техния напредък спрямо общото	30
Таблица 13. Индикатори за продукт, заложи в ПИРО Момчилград и тяхното изпълнение	31

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	6
Фигура 2. Средна стойност (дясна скала) и брой (лява скала) на текущите и изпълнени в периода 2021-2024 г. проекти/инициативи	18
Фигура 3. Принос на Приоритет 1 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. ..	19
Фигура 4. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 1 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.....	19
Фигура 5. Принос на Приоритет 2 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. ..	20
Фигура 6. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 2 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.....	20
Фигура 7. Принос на Приоритет 3 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. ..	21
Фигура 8. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 3 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.....	21
Фигура 9. Принос на Приоритет 4 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. ..	22
Фигура 10. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 4 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.....	22
Фигура 11. Принос на Приоритет 5 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. ..	23
Фигура 12. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 5 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.....	23
Фигура 13. Принос на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.....	24
Фигура 14. Дял на реалното изпълнение на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.	24
Фигура 15. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 1 за периода 2021-2024 г.	34
Фигура 16. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 2 за периода 2021-2024 г.	35
Фигура 17. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 3 за периода 2021-2024 г.	36
Фигура 18. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 4 за периода 2021-2024 г.	37
Фигура 19. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 5 за периода 2021-2024 г.	38
Фигура 20. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2024 г.	39
Фигура 21. Индикативно финансово разпределение по приоритети в ПИРО Момчилград за периода 2021-2027 г. (в лева).....	40
Фигура 22. Разпределение на реално изплатените средства по приоритети и Covid-19 в ПИРО Момчилград за периода 2021-2024 г. (в лева).....	40
Фигура 23. Индикативно разпределение по източници на финансиране в ПИРО Момчилград за периода 2021-2027 г. (в лева).....	41
Фигура 24. Реално разпределение по източници на финансиране за периода 2021-2024 г. (в лева)	42
Фигура 25. Изпълнение на източниците за финансиране спрямо поставените цели за 2027 г.	42

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БКТП	Бетонният комплексен трансформаторен пост
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДИ	Други източници
ЕС	Европейски съюз
ЗНЗ	Закон за насърчаване на заетостта
ЗП	Земеделски производител
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
НДЕФ	Национален Доверителен Екофонд
НИ	Няма информация
НП	Национална програма
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НСИ	Национален статистически институт
ОБ	Общински бюджет
ОДК	Обединен детски комплекс
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
ОУ	Основно училище
ПГТХВП	Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	Плана за интегрирано развитие на община
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПРЧР	Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027 г.
ПХОМП	Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
СМР	Строително-монтажни работи
СУ	Средно училище
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ФЕЦ	Фотоволтаична електроцентрала
ФМ на ЕИП	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ЦБ	Централен бюджет
ЦПУ	Цифрово програмно управление
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ЧИ	Частни инвестиции

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Момчилград 2021-2027, която обхваща периода между 01.01.2021 г. и 31.12.2024 г. Междинната оценка е направена в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от ЗРР.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Момчилград 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през програмен период 2021-2027. В средата на периода е планирано изготвяне на междинна оценка. Изводите от нея следва да бъдат част от цялостната оценка на политиките за управление на общината за периода на действие на ПИРО.

ПИРО Момчилград 2021-2027 г. е приет с Решение № 49 от Протокол № 4/30.03.2021 г. на Общински съвет Момчилград. За осъществяване на избраната визия на общината в стратегическата част на документа са обособени 3 стратегически цели, 5 приоритетни направления и 27 мерки. Програмата за реализация съдържа предвидените проекти, инициативи и дейности за изпълнение в периода 2021-2027 г.


Важни принципи в цялостния процес на наблюдение и оценка са принципът на сътрудничество между местните власти и гражданското общество, както и принципът на прозрачност, който се изразява с публикуването на доклада на интернет страницата на Общината и на портала за обществени консултации на Министерски съвет, за да бъде достъпен за широката общественост и всички заинтересовани лица. Освен това, междинната оценка е важен информационен ресурс при разработката на последващата оценка за изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г.

1.1. Нормативно основание за разработването на междинна оценка

Условията за изготвянето на междинна оценка се определят в ЗРР и ППЗР. Според регламентираното в чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗРР, целта на оценката е да се направи проверка по отношение на разумното разходване на средства към настоящия момент, чрез която да се определи степента на ефективността и ефикасността на постигнатите до момента резултати по отношение на предварително поставените цели, приоритети и мерки, като същевременно се оценява и устойчивостта на плана и се правят изводи и препоръки за изпълнението му.

Настоящият доклад е вторият документ за наблюдение и оценка на ПИРО Момчилград. До сега е извършено годишно наблюдение само за 2024 г. С докладите за наблюдение на ПИРО се цели оптимизация на бъдещото изпълнение на плана.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



1.2. Цели и задачи на междинната оценка

Цел

Целта на настоящата междинна оценка е да се проследи изпълнението на ПИРО през първата половина на програмен период 2021-2027 г. и да се дадат насоки за бъдещото му изпълнение. Оценката е направена чрез анализиране на ключови социално-икономически показатели, предварително избрани в ПИРО индикатори и осъществени проекти/инициативи. За целите на оценката са включени само проекти, чието изпълнение е започнало и/или приключило в периода 2021-2024 г. При отчитане на сериозни разминавания между планирано и изпълнено се обособява нуждата от актуализация на стратегическия документ.

Обект

Обект на оценката е ПИРО, който действа за територията на община Момчилград, която включва общинския център – гр. Момчилград и 48 села.

Предмет

Предмет на междинната оценка е изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите в периода 2021-2024 г., както и напредъкът на заложените в плана индикатори за резултат и за продукт. Вниманието се отделя и на организацията и методите за изпълнението на плана, прилагани от съответните органи и звена.

Задачи

За постигането на целите на междинната оценка, са изпълнени следните задачи:

- Обзор на социално-икономическите условия в общината и настъпилите промени в периода 2019-2024 г.;
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана, чрез общ преглед на изпълнените проекти/инициативи;
- Представяне на списък с реализираните проекти и тези в процес на реализация по всяко от приоритетните направления за развитие;
- Оценка степента на постигане на съответните цели и приоритети;
- Определяне на ефективността и ефикасността на използвания финансов ресурс;
- Дефиниране на изводи и препоръки по отношение на възприетите критерии за оценка.

Критерии за оценка

При наблюдението на изпълнението на ПИРО са определени пет критерия за оценка. Чрез тях се цели създаване на максимално адекватна оценка за изпълнението на плановия документ. Тези критерии включват:

- **Обоснованост** - определя до колко целите на ПИРО съответстват на установените социално-икономически условия и тенденции в развитието на общината и региона;
- **Ефективност** - показва дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите, при спазване на изискванията за качество и законосъобразност;
- **Ефикасност** - дава представа как постигнатите резултати водят до изпълнение на поставените цели;
- **Устойчивост** - проверява дали постигнатите резултати са устойчиви във времето;

- **Прозрачност** - следи се дали в хода на изпълнение на ПИРО е предоставен свободен достъп до информация на широката общественост.

Структура на доклада

ЗРР и ППЗРР определят структурата, по която е изготвен настоящият доклад и чиято цел е осигуряване на последователност при оценката на ПИРО Момчилград. Съдържанието е както следва:

Въведение

- Нормативно основание за разработването на междинна оценка;
- Цели и задачи на междинната оценка;

Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО

- Обща характеристика на изпълнените проекти/инициативи;
- Обобщение на изпълнението на приоритетите в ПИРО;

Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите

- Оценка на общото въздействие при изпълнение на стратегическите цели;
- Оценка на изпълнението на определени приоритети за развитие;

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

- Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси;
- Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО;

Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО

- Изводи;
- Препоръки.

Източници на информация

В процеса на разработване на междинната оценка са използвани различни източници на информация:

- План за интегрирано развитие на община Момчилград за периода 2021-2027 г.;
- Отчети за капиталовите разходи на Общината за 2021, 2022, 2023 и 2024 г.;
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Момчилград 2021-2027 г.;
- Други справки и отчети на Община Момчилград;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ и 265 общини;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);

- Официалната интернет страница на Община Момчилград;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Момчилград и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия документ следва да се отбележи, че съществуват обективни ограничения по отношение на част от данните, използвани в него. Някои от тях са налични до 2023 г. (все още липсват за 2024 г.), тъй като националната статистика не разполага с по-актуални данни към момента на изготвянето му. В доклада са използвани последните налични данни от различни институции, като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

2. ОБЗОР НА ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Изменението на социално-икономическите показатели във времето е важен аспект при изготвянето на междинната оценка на ПИРО. С цел да се направи максимално обективно сравнение между стойностите на показателите, са използвани наличните данни за 2019 г. (преди настъпването на Covid-19 пандемията) и за 2024 г. Важно уточнение е, че някои от показателите нямат актуална информация към 2024 г. и затова са използвани последните налични. Тази част на доклада е важен елемент, чрез който може да се предложи актуализация на ПИРО, която е правно уредена в чл. 22, ал. 1 от ППЗРР. Изменението на социално-икономическите показатели за определен период дава по-ясна представа за развитието на демографските и икономическите ресурси в общината и е предпоставка за по-прецизно формулиране на методите и средствата, които да бъдат използвани за вземане на по-точни управленски решения за бъдещото развитие на общината.

Външни фактори

Върху социално-икономическите промени влияние оказват множество външни фактори. Към тази група фактори може да бъдат съотнесени:

- Преходност на периода – в периода 2021-2024 г. са изпълнени проекти, които са започнали през изминалия програмен период (2014-2020 г.) и са се планирали дейности и проекти, които да бъдат изпълнени в периода до 2027 г.
- Политическа нестабилност – в рамките на четири години се проведеха поредица от избори за съставяне на редовен парламент, като това доведе до забавяне приемането на множество закони, отлагане в приемането на бюджети и изпълнението на програми и проекти.
- Финансова нестабилност в българските общини – забавянето в приемането и разпределянето на бюджета от централните към местните власти направи българските общини финансово уязвими и отложи изпълнението на приоритетни действия, които да подпомогнат развитието на общините.
- Пандемия от Covid-19, която предизвика сериозни социално-икономически последствия и изправи местните власти, икономическите и здравните субекти пред редица трудности.
- Инфлационни процеси – в периода инфлацията в страната бележи ръст, като индексът на потребителските цени за месец декември 2024 г. спрямо месец януари 2021 г. е 134,5%, т.е. инфлацията е 34,5%.
- Тежка ситуация в Украйна и Близкия изток – военните действия в близки до България държави породиха сериозна бежанска вълна.

Демографска характеристика

Демографската характеристика ни дава информация за динамиката на населението в община Момчилград. За да се открие мястото на общината сред област Кърджали и в национален план, са сравнени стойностите на определени показатели на общинско, областно и национално ниво за 2023 г. Данните са обобщени в две таблици - **Таблица 1** представя стойностите на ключови демографски показатели за 2019 и 2023 г., а **Таблица 2** – сравнение на ключови демографски показатели на общината с тези на областта и на страната за 2023 г.

Населението в община Момчилград е намаляло с близо 8% в периода 2019-2023 г. Към 2023 г. гъстотата на населението е 4,29 д./км². Делът на населението на община Момчилград от населението на област Кърджали е 10,3%. Забелязва се положителна тенденция в повишаване на

коефициента на раждаемост и негативна за повишаване коефициента на смъртност в разглеждания период. Коефициентът на раждаемост е над средния за областта и за страната, а коефициентът на смъртност е над този за областта и под този за страната. Коефициентът на механичен прираст се повишава в периода 2019-2023 г., като той е по-висок от този за областта и този за страната. В селата Птичар, Багрянка, Седлари и Чуково се наблюдава най-сериозно нарастване на населението.

Таблица 1. Ключови демографски показатели на община Момчилград

Показател	2019 г.	2023 г.	Изменение
Брой население	16 314	15 038	-1 276
Коефициент на раждаемост (в ‰)	7,54	9,15	+1,61
Коефициент на смъртност (в ‰)	12,15	15,11	+2,96
Коефициент на естествен прираст (в ‰)	-4,61	-5,96	-1,35
Коефициент на механичен прираст (в ‰)	37,44	43,35	+5,91

Източник: по данни на НСИ и собствени изчисления

Таблица 2. Сравнение на ключови демографски показатели на община Момчилград, област Кърджали и страната, 2023 г.

Показател	община Момчилград	област Кърджали	България
Брой население	15 038	146 562	6 445 481
Коефициент на раждаемост (в ‰)	9,15	8,13	8,9
Коефициент на смъртност (в ‰)	15,11	14,49	15,7
Коефициент на естествен прираст (в ‰)	-5,96	-6,36	-6,8
Коефициент на механичен прираст (в ‰)	43,35	34,02	6,45

Източник: по данни на НСИ и собствени изчисления

Пазар на труда

Характеристиката на пазара на труда показва състоянието на работната сила и степента на нейното развитие. Качественото поддържане на системата от човешки ресурси е важен аспект на доброто управление. **Таблица 3.** представя основни показатели, характеризиращи пазара на труда в община Момчилград в края на 2019 г. и в края на 2023 г.

В периода 2020-2023 г. нивото на безработица в общината се увеличава с близо 39% (от 8,6% на 11,94%), а в периода 2019-2023 г. средната брутна годишна работна заплата нараства с малко над 62%. През 2023 г. заетите лица в община Момчилград са 2 503 души. Населението в общината намалява във групите на под трудоспособното и трудоспособното население. Към 2023 г. над 58% от живеещите в общината са на възраст между 15 и 64 години.

Общината е обхваната от националните и регионалните програми за заетост, чрез които се подпомагат безработните лица, търсещи активно работа. Според официалните данни на ДБТ – гр. Момчилград, за периода 2021-2024 г. се обобщава следното:

- Разкритите свободни работни места са 1 754.
- Броят на сключените договори с работодатели по мерки и програми по ЗНЗ, ОПРЧР и ПРЧР е 147.
- Броят безработни лица, включени в заетост по мерки и програми по ЗНЗ, ОПРЧР и ПРЧР е 362.
- Броят безработни лица, включени в обучение по ЗНЗ, ОПРЧР и ПРЧР е 20.

- Броят сключени договори по национални и регионални програми за заетост, обхванали територията на общината, е 28.

Таблица 3. Ключови показатели за пазара на труда в община Момчилград

Показател	Стойност		Изменение
	2019 г.	2023 г.	
Ниво на безработица (%)	8,60 (2020 г.)	11,94	+3,34
Брой заети лица	2 527 (2018 г.)	2 503	-14
Средна брутна годишна работна заплата (лв.)	9 876	16 036	+6 160
Население в под трудоспособна възраст (бр.)	2 156	1 705	-451
Население в трудоспособна възраст (бр.)	10 149	8 728	-1 421
Население в над трудоспособна възраст (бр.)	4 009	4 605	+596

Източник: по данни на НСИ, ДБТ-Момчилград, собствени изчисления

Социална характеристика

Анализът на някои ключови показатели в сферата на здравеопазването и образованието позволяват да се определи социалната характеристика на общината и дали нейните граждани са достатъчно обезпечени със социални услуги. **Таблица 4** показва сравнението на показателите за здравеопазването през 2019 и 2023 г., а **Таблицы 5 и 6** – тези на образованието.

В община Момчилград има едно лечебно заведение - МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“. В периода 2019-2023 г. няма промяна в броя на леглата в лечебното заведение. Положителна е тенденцията за увеличаване на броя на лекарите, но се запазва броят на денталните специалисти в общината. Една е детската ясла в община Момчилград – ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград. Незначително е изменението в броя на децата в нея.

Таблица 4. Ключови показатели в сферата на здравеопазването в община Момчилград

Показател	Стойност	
	2019 г.	2023 г.
Лечебни заведения за болнична помощ	1	1
Брой легла в лечебни и здравни заведения	79	79
Брой лекари	26	30
Брой лекари по дентална медицина	13	13
Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти	44	47
Население на един лекар	627	501
Население на един дентален специалист	1 255	1 157
Детски ясли	1	1
Места в детски ясли	80	80
Децата в детски ясли	40	38

Източник: по данни на НСИ и 265 общини

Няма промяна в броя на детските градини в общината в периода 2019-2023 г. Детските градини са разположени в общинския център - ДГ „Зорница“, ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Здравец“ и в с. Нановица - ДГ „Пролет“, с. Звездел - ДГ „Щастливо детство“ и с. Груево - ДГ „Слънце“. С близо 16% намалява броят на децата в детските градини, а с малко над 33% намалява броят на групите в детските градини. В периода намалява както педагогическият персонал в детските градини, така и броят на учителите в тях.

Таблица 5. Ключови показатели в сферата на предучилищното образование в община Момчилград

Показател	Стойност	
	2019/2020 г.	2023/2024 г.
Детски градини	6	6
Места в детски градини*	540	470
Места на 100 деца в детски градини*	151	138
Деца в детски градини	358	301
Групи в детските градини	21	14
Педагогически персонал в детските градини	43	36
Детски учители в детските градини	40	36

*Данните са за учебната **2022/2023** година, тъй като това са последните налични данни към момента на разработването на доклада.

Източник: по данни на НСИ

В община Момчилград има 5 основни училища - ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Груево, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Звездел, ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нановица и ОУ „В. Левски“, с. Равен, и едно средно училище – СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград. В общината функционира и Духовно училище, както и Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. Св. Кирил и Методий“, като в тях се обучават ученици от 8 до 12 клас. Забелязва се увеличение на броя на учащите в общообразователните програми и специални училища, но за сметка на това намалява броят на учащите в професионални програми. В периода 2021-2024 г. броят на преждевременно напусналите системата на образованието деца и ученици в община Момчилград е 15.

Таблица 6. Ключови показатели в сферата на училищното образование в община Момчилград

Показател	Стойност	
	2019/2020 г.	2023/2024 г.
Учащи в общообразователни програми и специални училища	994	1 028
Учащи в професионални програми	253	115
Учители в общообразователни и специални училища	115	Няма данни
Общообразователни училища	6	6
Професионални гимназии	2	2

Източник: по данни на НСИ

През 2024 г. в община Момчилград се предлагат четири социални услуги, осигуряващи по-лек живот на различни групи от населението ѝ. Забелязва се, че при три от четирите социални услуги броят на потребителите надхвърля техния капацитет. Те са представени в следващата таблица, заедно с капацитета, броя на потребителите към 2024 г. и адреса им.

Таблица 7. Социални услуги в община Момчилград и техният капацитет към 2024 г.

Социални услуги в общността	Адрес	Капацитет	Потребители
Дневен Център за деца с увреждания	гр. Момчилград, ул. „Г. Бенковски“ № 10	24	32
Център за социална рехабилитация и интеграция	гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ № 5	20	21
Център за обществена подкрепа	гр. Момчилград, ул. „Мадара“ № 2	35	47
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания	гр. Момчилград, ул. „Лайка“ № 4	14	14

Източник: по данни на Община Момчилград

Икономическо развитие

Наблюдението върху местната икономика ни дава по-ясна представа за общинския икономически напредък и тенденциите в развитието на икономическите субекти.

В периода 2018-2023 г. предприятията в общината са нараснали с над 45%. Стойността на произведената продукция от нефинансовите предприятия се е увеличила с близо 30% в диапазона между 2019 и 2023 г., а произведената продукция на 1000 души е нараснала с почти 40%. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи също са се увеличили в разглеждания период с около 17%.

Таблица 8. Ключови икономически показатели на община Момчилград за 2019 и 2023 г.

Показател	Стойност		Изменение
	2019 г.	2023 г.	
Брой предприятия	533	775	+242
Стойност на произведената продукция от нефинансовите предприятия (в хил. лв.)	106 760	136 764	+30 004
Произведена продукция на 1000 д. (в хил. лв.)	6 544,07	9 094,56	+2 551
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (в хил. лв.)	12 000	21 328	+9 328

Източник: по данни на НСИ

3. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

В тази част на доклада е отчетено изпълнението на проектите, които допринасят за осъществяването на заложените цели и приоритети на плана. Те са систематизирани в табличен вид в **Приложение №1** към настоящия доклад и включват:

- Проекти/ инициативи, които са завършени през отчетния период. Тук попадат тези, които са започнати преди приемането на ПИРО Момчилград 2021-2027 г., но продължават да се изпълняват след утвърждаването на стратегическия документ. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за периода 2021-2024 г.;
- проекти/инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период 2021-2024 г.;
- проекти/инициативи, които са в процес на изпълнение. Тук се включват проекти/инициативи, които са започнати в периода 2021-2024 г. и се очаква да продължат и през следващите години.

С цел постигане на максимално обективна оценка са взети предвид следните условия:

- Изпълнени проекти/дейности, заложи в ПИРО Момчилград 2021-2027 г.;
- Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ПИРО Момчилград 2021-2027 г., но могат да се отнесат към някой от приоритетите;
- Финансови резултати;
- Потенциално влияние върху постигането на заложените индикатори;
- Експертна оценка.

Оценката е направена въз основа на данни, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинската администрация.

При приемането на ПИРО, община Момчилград определя своята визия за развитие, която е израз на желаното и реално постижимо състояние на общината към 2027 г. и фиксира насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за неговото изпълнение.

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД – ПРИМЕР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, БАЗИРАНО НА НОВИ ДЕЙНОСТИ, РАЗПОЗНАВАЕМА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ. МЯСТО ПРЕДОСТАВЯЩО СИГУРНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

За постигане на визията на общината, в ПИРО са обособени *три специфични цели*, които имат ясен фокус и отразяват специфичните характеристики на общината и нейните нужди. Техният обхват е обвързан с най-важните сфери за развитие в община Момчилград и цели отразяване на местните потенциали за развитие.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ТРАНСФОРМИРАНА ИКОНОМИКА, РАЗЧИТАЩА НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕННОСТ, РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И БИОЛОГИЧНАТА ПРОДУКЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УДОБНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА, ТЕХНИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИ ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ И КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ

При изготвяне на ПИРО Момчилград са обособени **пет приоритетни направления**, които отразяват различни области на действие на общинските политики. Те отразяват спецификите на общината и се фокусират върху местните потенциали за развитие. Като допълнение към всеки приоритет са описани мерки, които имат много по-голяма конкретизация.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА МЕСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И РЕСУРСИ

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

В Приложение №1 на ПИРО са описани конкретни проекти, които да бъдат реализирани в програмния период, зоните за въздействие, в които да се осъществят и индикативният им бюджет. В следващите редове са представени приоритетните направления и стратегическите цели, които се постигат с изпълняването на проекти, дейности и инициативи, които да спомогнат да се осъществи заложената визия на община Момчилград в края на 2027 г.

3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи

Количественото обобщение на данните от реализацията на ПИРО в първата половина на програмния период изглежда по следния начин:

Отчетени са 376 проекта и инициативи на обща проектна стойност 57 419 771,54 лв.	Реално привлечените средства в периода (от общински и местни инвестиции, трансфери от държавния бюджет и от програмите на ЕС) са в размер на 36 882 317,73 лв.	За всеки похарчен лев от общинския ресурс, Община Момчилград е успяла да привлече 26,73 лв. от европейските фондове или други източници	Реално привлечените средства на един човек са 2 418,57 лв.
--	---	--	---

Планът за интегрирано развитие на община Момчилград се изпълнява чрез отделните проекти/инициативи с принос към стратегическите цели и приоритети на плана. В периода 2021-2024 г. са отчетени голям брой проекти, които се изпълняват на територията на общината. Най-много са реализираните проекти, които спадат към **Приоритет 2**, а най-малко – към **Приоритет 5**. Общата проектна стойност е **57 419 771,54 лв.**, като 64,2% от тази стойност е реално изплатена в първите години от действието на ПИРО. Най-голям финансов ресурс в ПИРО е планиран за **Приоритет 1**, но към средата на отчетния период най-много са усвоените средства за реализацията на **Приоритет 2**.

За изпълнението на **Приоритетно направление 1. Развитие на общинската икономика, базирана на местните традиции и ресурси** са осъществени 54 проекта/инициативи на обща проектна стойност **13 200 883,90 лв.** Реално изплатените средства възлизат на **5 720 446,45 лв.**, или 45,3% от проектната стойност. Финансирането на проектите е предимно от ПРСР,

ОПРЧР и частни инвестиции, както и от централния бюджет. Изпълняваните проекти са свързани с развитие на местния бизнес потенциал, насърчаване на земеделието в общината и техническа модернизация на предприятията.

Приоритетно направление 2. Инвестиции в благоустрояване на населените места се характеризира с най-голям брой изпълнени проекти/инициативи – 149. Проектните стойности са **24 686 220,45 лв.**, като реално изплатени са 73,1% или **18 056 584,37 лв.** Източниците на финансиране са разнообразни – общински бюджет, трансфери от централен бюджет, различни европейски фондове и други източници. Реализираните проекти са свързани с подобряване качеството на пътищата, изграждане и ремонт на ВиК инфраструктурата, детски площадки и фитнес зони, както и закупуване на оборудване за поддръжка на зелените площи.

Приоритетно направление 3. Ефективни мерки за опазване на околната среда и културно-историческото наследство се характеризира с реално изплатени средства за 39 изпълнени проекта/инициативи. Реално изплатени са **3 927 086,46 лв.**, които представляват 50,3% от проектните стойности - **7 810 992,42 лв.** Най-голям принос има централният бюджет и европейските фондове. Извършени са брегоукрепващи дейности на дерета, рехабилитационни дейности на туристически и културни обекти и закупуване на техника за поддръжка на чиста околна среда.


Проектите, допринасящи за реализацията на **Приоритетно направление 4. Подобряване достъпа до качествено образование, здравеопазване и социални услуги** са 91. Проектните им стойности са **10 297 015,34 лв.**, като реално изплатени са 76,1% от тях или **7 838 274,87 лв.** Най-съществен принос имат средствата от фондовете на Европейския съюз, както и тези от републиканския бюджет. Осъществено е подобряване състоянието на социалната среда и условията в общината, модернизация на образованието и на здравеопазването.

Реализацията на **Приоритетно направление 5. Прозрачно управление в партньорство с всички заинтересовани страни** се характеризира с 34 проекта/инициативи. Проектната им стойност възлиза на **754 981 лв.**, а реално изплатени са **670 247,15 лв.** Дейностите се финансират предимно от общински и централен бюджет. Чрез тях е подобрена работната среда в Общинската администрация и различни публични институции.

Настъпването на Covid-19 е непредвидено обстоятелство и поради тази причина изпълнените проекти, свързани с преодоляването на последствията от пандемията, не могат да бъдат съотнесени към нито едно от приоритетните направления. В периода са реализирани 9 проекта, като за тях е изплатена цялата проектна стойност в размер на **669 678,43 лв.**

От **Фигура 2** може да се проследи общото изпълнение на ПИРО Момчилград за отчетния период в 5-те приоритетни направления и Covid-19. Тя показва броя на осъществените проекти (лява скала) и тяхната средна стойност (дясна скала).

Фигура 2. Средна стойност (дясна скала) и брой (лява скала) на текущите и изпълнени в периода 2021-2024 г. проекти/инициативи



Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

В следващите части от доклада е направен по-подробен преглед на реализацията на ПИРО за периода 2021-2024 г. както по източниците на финансиране, така и по индикативното и реалното изпълнение на приоритетите.

3.2. Обобщение на изпълнението на приоритетите в ПИРО

В тази част от настоящия доклад е направено проучване на начините, по които се изпълняват приоритетите и мерките, заложи в ПИРО Момчилград. Направени са сравнения между индикативните бюджети по приоритети и реалното им финансово изпълнение към 31.12.2024 г.

Първите четири години от действие на ПИРО се характеризират с финансово изпълнение от **39,9%**. Това е **добър резултат** на изпълнение на ПИРО към средата на програмния период. При липса на бъдеща актуализация е възможно индикативния финансов ресурс да бъде изпълнен. **Таблица 9** отразява процентно реалното изпълнение по приоритети и броя проекти, от които произлиза дялът на реалното изпълнение по приоритети. В таблицата не са включени проектите, свързани с Covid-19, които също допринасят за изпълнението на ПИРО, но не попадат към нито един от петте приоритета. **Приложение №1** описва в детайли всички проекти, разпределени по приоритети и реализирани на територията на община Момчилград.

Таблица 9. Реално финансово изпълнение по приоритети за периода 2021-2024 г.

Приоритет	Реално изпълнение		Изпълнени проекти (брой)
	хил. лв.	дял (%)	
Приоритет 1	5 720	15,51%	54
Приоритет 2	18 057	48,96%	149
Приоритет 3	3 927	10,65%	39
Приоритет 4	7 838	21,25%	91
Приоритет 5	670	1,82%	34
Общо (без 9 бр. Covid-19 проекти)	36 213	98,18%	367

Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА МЕСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И РЕСУРСИ

Първото приоритетно направление е свързано с развитието на икономиката в община Момчилград. Предвидено е осъществяването на дейности за осигуряване на заетост, подпомагане на аграрния сектор и развитието на бизнеса. Обособени са четири по-тясно насочени мерки, които са:


- *Мярка 1.1. Равен шанс за работа на всички*
- *Мярка 1.2. Подкрепа на аграрния сектор в общината*
- *Мярка 1.3. Подкрепа за развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции*
- *Мярка 1.4. Изграждане на бизнес инфраструктура*

През първата половина на програмен период 2021-2027 г. са изпълнени 54 проекта/инициативи. Делът на реално изплатените средства спрямо индикативния бюджет за Приоритет 1 в ПИРО е 16,2%, като това е най-ниското съотношение между планирано и реално изпълнено. Според заложеното в ПИРО най-голям финансов ресурс се очаква да бъде усвоен по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и към средата на периода именно те имат най-голям принос за изпълнението на приоритетното направление. В периода са подпомогнати земеделски производители и частни фирми, както и е обновен градския пазар в общинския център. **Фигура 3** показва съотношението на реалното изпълнение на Приоритет 1 спрямо останалите приоритети. **Фигура 4** представя делът на реалното изпълнение на Приоритет 1 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.

Фигура 3. Принос на Приоритет 1 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.



Фигура 4. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 1 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ПИРО Момчилград 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА


Второто приоритетно направление се отнася до подобряване на облика на населените места. Акцент се поставя върху рехабилитацията на пътища и улици в общината,

благоустрояване на публични пространства и подобряване на ВиК услугите. Обособени са осем мерки, които са:


- *Мярка 2.1. Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа*
- *Мярка 2.2. Рехабилитация на уличната инфраструктура в населените места и осигуряване на паркирането*
- *Мярка 2.3. Улесняване на достъпа на хора с увреждания в градската среда и към административни и обществени сгради*
- *Мярка 2.4. Благоустрояване и озеленяване на паркове и междублокови пространства*
- *Мярка 2.5. Благоустрояване на публични пространства*
- *Мярка 2.6. Подобряване достъпа до водоснабдяване и по-качествена вода за питейни нужди*
- *Мярка 2.7. Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в населените места, включително изграждане на ПСОВ*
- *Мярка 2.8. Газифициране на гр. Момчилград – обществени сгради, индустриални зони и близки населени места*

Приоритет 2 се характеризира с най-голям брой реализирани проекти/инициативи – 149. Малко над половината от индикативните в ПИРО средства за изпълнението на приоритетното направление са усвоени в периода 2021-2024 г. Предвидено е най-голям принос да имат европейските фондове, но към средата на програмния период републиканският бюджет допринася най-много към изпълнението на Приоритет 2. Подобрена е транспортната инфраструктура, повишено е качеството на предоставяните ВиК услуги и са благоустроени публични пространства. На фигурите е представено съотношението на реалното изпълнение на Приоритет 2 спрямо останалите приоритети и делът на реалното изпълнение на Приоритет 2 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.

Фигура 5. Принос на Приоритет 2 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.



Фигура 6. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 2 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ПИРО Момчилград 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Приоритетно направление 3 е насочен към прилагане на мерки за опазване на околната среда и развитие на туристическия потенциал. Вниманието се обръща и на превенцията от неблагоприятни климатични явления и осигуряване на достъп до туристическите обекти. Обособени са шест мерки:


- *Мярка 3.1. Изработване на информационна база данни за обектите на културно историческото наследство на територията на община Момчилград*
- *Мярка 3.2. Извършване на археологически дейности по културно-историческите обекти в общината*
- *Мярка 3.3. Осигуряване на достъп до туристически обекти*
- *Мярка 3.4. Изграждане на туристическа инфраструктура*
- *Мярка 3.5. Опазване на околната среда и превенция на рисковете от климатичните промени*
- *Мярка 3.6. Инвестиции в културна инфраструктура и културния календар на общината*

В периода 2021-2024 г. са изпълнени 39 проекта/инициативи. Изплатените суми за тяхната реализация представляват около 25,5% от предварително планираните в ПИРО. Най-голям финансов ресурс е предвиден от европейските структурни и инвестиционни фондове, но към средата на периода са усвоени най-много средства от централния бюджет. Извършено е енергийно обновяване на общински сгради, укрепени са дерета и мостови съоръжения и са рехабилитирани няколко туристически обекта. Във фигурите по-долу графично са представени приносът на Приоритет 3 към общото изпълнение и дялът на реално изплатените средства спрямо индикативните в плана.

Фигура 7. Принос на Приоритет 3 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.



Фигура 8. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 3 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ПИРО Момчилград 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Приоритетно направление 4 е предимно със социална насоченост. Чрез него се цели подобряване на социалните услуги в общината, образованието и здравеопазването. Обособени са следните шест мерки:


- *Мярка 4.1. Ремонт и реконструкция на детски заведения, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност*
- *Мярка 4.2. Подобряване на средата за обучение на учениците в училищата, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност*
- *Мярка 4.3. Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и училища – обучения за интерактивни/дистанционни методи на преподаване*
- *Мярка 4.4. Разширяване мрежата от социални услуги, предоставяни в общината*
- *Мярка 4.5. Стимулиране образователната и социално-икономическата интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение*
- *Мярка 4.6. Подпомагане функционирането на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“*

До средата на програмен период 2021-2027 изпълнените проекти/инициативи по Приоритетно направление 4 са 91. Усвоените средства представляват близо 100% от индикативния бюджет за приоритетното направление в ПИРО. Най-много средства са предвидени да постъпят от европейските структурни и инвестиционни фондове и към края на 2024 г. най-значителен принос имат именно те. Чрез изпълнените проекти/инициативи е подобро предоставянето на социални услуги, повишено е качеството на образователните и здравните услуги. На **фигура 9** е представен приносът на Приоритет 4 към общото реално изпълнение на бюджета, а на **фигура 10** графично е показано съотношението между планирани в ПИРО средства и реално изразходвани за приоритетното направление.

Фигура 9. Принос на Приоритет 4 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.



Фигура 10. Дял на реалното изпълнение на Приоритет 4 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ПИРО Момчилград 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Петото приоритетно направление се фокусира върху подобряване на управлението чрез повишаване на сигурността, предоставяне на по-качествени административни услуги и изграждане на партньорски връзки. Обособени са три мерки:

- *Мярка 5.1. Повишаване на сигурността в населените места*
- *Мярка 5.2. Подобряване административното обслужване*
- *Мярка 5.3. Реализация на партньорства за управлението на общината*

Най-малък брой проекти/инициативи са изпълнени по Приоритетно направление 5 – 34. Изплатените средства представляват 62,9% от индикативните в ПИРО. Според индикативната финансова таблица най-много средства са предвидени от фондовете на Европейския съюз, но към средата на програмния период са усвоени най-много средства от общинския бюджет. Чрез осъществяването на проектите е подобро административното обслужване в общината и са модернизиран публичните институции. Във фигурите по-долу графично са представени приносът на Приоритетно направление 5 към общото изпълнение и делът на реално изплатените средства спрямо индикативните в плана.

Фигура 11. Принос на Приоритет 5 към Фигура 12. Дял на реалното изпълнение на общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. Приоритет 5 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.




Източник: по данни на Община Момчилград, ПИРО Момчилград 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


Covid-19 мерки

При първоначалното изготвяне и приемане на ПИРО Момчилград не са обособени приоритети и мерки за справяне с кризата, която настъпи вследствие на разпространението на Covid-19. В периода 2021-2024 г. са реализирани 9 проекта, свързани с преодоляване на последствията от Covid-19 на обща проектна стойност **669 678,43лв.**, която е изплатена изцяло.

Фигура 13. Принос на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.



Фигура 14. Дял на реалното изпълнение на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.



Източник: ИСУН, собствени изчисления

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Проследяването на напредъка по отношение постигането на целите за развитие в ПИРО е важен компонент в процеса на оценяване. По този начин може да се проследи до каква степен се изпълняват стратегическите цели, приоритетите и мерките в общината. Оценката се основава на базовите стойности и изменението, което е настъпило в разглеждания период. Отчита се каква е междинната стойност на индикаторите и се съотнася към целевата стойност, която да бъде постигната в края на програмния период. Количествено измеримите индикатори спомагат за оценката на ПИРО и дават по-ясен поглед над моментната ситуация в общината. Обособени са два вида индикатори – индикатори за резултат и индикатори за продукт, които са оценени по следната скала:

Процент изпълнение спрямо целевата стойност	Цвят
преизпълнен (>100%)	
изпълнен (между 80% и 100%)	
частично изпълнен (между 50% и 80%)	
не е изпълнен (<50%)	
отрицателно изпълнен (<0%)	
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	

В ПИРО Момчилград са определени 17 индикатора за резултат и 20 индикатора за продукт. Чрез тях се отчита напредъкът и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината. Изпълнението им е оценено за периода **01.01.2021 – 31.12.2024 г.** Данните за наблюдение степента на постигане на съответните цели и приоритети са събрани с помощта на официалните източници на информация, както и чрез провеждането на анкетни проучвания и обсъждания с представители на Община Момчилград.

4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнение на стратегическите цели

Проследяването на напредъка по изпълнението на стратегическите цели на ПИРО се осъществява посредством заложените индикатори за резултат. Тяхното значение е важно при оформянето на оценката на ефективността на плана.

Индикаторите за резултат в ПИРО Момчилград са 17 и са разпределени към трите стратегическа цели. След направения преглед могат да бъдат открити следните особености:

Стратегическа цел 1: Трансформирана икономика, разчитаща на преработвателната промишленост, развитието на животновъдството и биологичната продукция

- Най-добри междинни стойности се отчитат по отношение на първата стратегическа цел. Четири от шестте индикатора, заложили към Стратегическа цел 1, са преизпълнени в първите четири години от действието на ПИРО.
- Индикаторът *Произведена продукция от нефинансовите предприятия* има частично изпълнение в средата на периода и се очаква да бъде изпълнен до 2027 г.
- Само един индикатор има по-слаб напредък до средата на програмния период *Произведена продукция в индустриалния сектор*.

Стратегическа цел 2: Удобни за живеене населени места – развитие на транспортната, техническата и социалната инфраструктура

- Индикаторите към втората стратегическа цел имат най-ниско изпълнение. Четири от шестте индикатора са отрицателно изпълнени към 2024 г.

- Индикаторът *Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа* е преизпълнен към момента на изготвяне на междинната оценка.
- Поради липса на актуална информация не може да бъде отчетен напредъкът на индикатора *Дял на лицата в общината, получаващи социални помощи*.

Стратегическа цел 3: Устойчиво развити туристически атракции и кулинарен туризъм

- Общото изпълнение на третата стратегическа цел е добро към средата на програмния период. Два са преизпълнените индикатора, а други два са изпълнени почти изцяло.
- Частичен напредък се отчита по изпълнението на индикатора *Пренощували лица*.

Таблица 10. Разпределение на индикаторите за резултат според техния напредък спрямо общото

Процент на изпълнение на Индикаторите за резултат	Брой
преизпълнен (>100%)	7
изпълнен (между 80% и 100%)	2
частично изпълнен (между 50% и 80%)	2
не е изпълнен (<50%)	1
отрицателно изпълнен (<0%)	4
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	1
Общо	17

В **таблица 11** са представени индикаторите за резултат, заложиени в ПИРО и тяхното изпълнение.

Таблица 11. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Момчилград и тяхното изпълнение

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Стратегическа цел 1: Трансформирана икономика, разчитаща на преработвателната промишленост, развитието на животновъдството и биологичната продукция							
1.	Брой нефинансови предприятия	Брой	НСИ	511 (2018 г.)	775 (2023 г.)	534	>100% (преизпълнен)
2.	Произведена продукция в индустриалния сектор	Хил. лв.	НСИ	65 962 (2018 г.)	73 683 (2023 г.)	93 973	27,56% (неизпълнен)
3.	Брой нефинансови предприятия на 1000 души от населението	Брой	НСИ	32,37 (2018 г.)	51,66 (2023 г.)	36	>100% (преизпълнен)
4.	Дял на произведената продукция в аграрния сектор	Процент	НСИ	7,6 (2018 г.)	14,54 (2023 г.)	11	>100% (преизпълнен)
5.	Произведена продукция от нефинансовите предприятия	Хил. лв.	НСИ	92 378 (2018 г.)	136 764 (2023 г.)	162 000	63,75% (частично изпълнен)
6.	Преки чуждестранни инвестиции	Хил. евро	НСИ	3 571, 2 (2018 г.)	6 221,7 (2023 г.)	4 800	>100% (преизпълнен)
Стратегическа цел 2: Удобни за живеене населени места – развитие на транспортната, техническата и социалната инфраструктури							
1.	Ниво на безработица	Процент	ДБТ	8,1 (2019 г.)	11,94 (2024 г.)	6,2	<0% (отрицателно изпълнен)
2.	Коефициент на механичен прираст на населението	Промил	НСИ	37,44 (2019 г.)	43,35 (2023 г.)	25	<0% (отрицателно изпълнен)
3.	Коефициент на естествен прираст на населението	Промил	НСИ	-4,6 (2019 г.)	-5,96 (2023 г.)	-3,5	<0% (отрицателно изпълнен)
4.	Дял на лицата в общината, получаващи социални помощи	Процент	ДСП	36,78 (2019 г.)	НИ	22	
5.	Общо образувани битови отпадъци	Хил. тона	НСИ	1 158	2 462,84 (2024 г.)	1 000	<0% (отрицателно изпълнен)
6.	Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа	Процент	ВиК оператор	51,49 (2019 г.)	46,15 (2024 г.)	48	>100% (преизпълнен)

Стратегическа цел 3: Устойчиво развити туристически атракции и кулинаруен туризъм							
1.	Туристически атракции, включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)	Брой	Община Момчилград, ЕСТИ „Регистър на туристическите атракции“	15 (2020 г.)	22 (2024 г.)	17	>100% (преизпълнен)
2.	Брой реализирани проекти, свързани с опазването на културното наследство	Брой	ИСУН, Община Момчилград	Неприложимо	3 (2024 г.)	3	100% (изпълнен)
3.	Брой реализирани маркетингови проекти, с цел популяризиране на местния туристически потенциал	Брой	Община Момчилград	Неприложимо	3 (2024 г.)	2	>100% (преизпълнен)
4.	Пренощували лица	Брой	НСИ	6 142 (2019 г.)	7 667 (2023 г.)	8 900	55,29% (частично изпълнен)
5.	Приходи от нощувки	Лв.	НСИ	353 583	933 227 (2024 г.)	650 000	90,14% (изпълнен)

Източник: по данни на ПИРО Момчилград, Общинска администрация, ИСУН, собствени изчисления

4.2. Оценка на изпълнението на определени приоритети за развитие

Индикаторите за продукт, заложи в ПИРО, са систематизирани по приоритети и са съотнесени към мерките, които са част от приоритетите. Отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението на определени приоритети и мерки за развитие на общината и трябва да бъдат количествено измерими.

В ПИРО Момчилград са обособени 20 индикатора към петте приоритетни направления. Заложени са целеви стойности, които да бъдат постигнати към края на 2027 г.

Приоритетно направление 1

- Един от четирите индикатора е преизпълнен в средата на периода.
- В периода 2021-2024 г. е изграден фермерски пазар и е изпълнена целевата стойност на един от индикаторите.
- Два от индикаторите имат нулево изпълнение към 2024 г.

Приоритетно направление 2

- Два индикатора са преизпълнени в средата на програмния период. Това са индикаторите *Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места* и *Реализирани проекти за подобряване водоподаването в населените места*.
- Един индикатор е изпълнен - *Новоизградени детски площадки, спортни съоръжения и места за отдих (паркове и градини)*.
- Слаб е напредъкът по индикатора *Газифицирани в обществени сгради* и към момента на изготвяне на междинната оценка той е неизпълнен.

Приоритетно направление 3

- Два от индикаторите са изпълнени - *Изграден ТИЦ (туристическо-информационен център)* и *Публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност*.
- Индикаторът *Изградени еко или туристически пътеки в общината* е частично изпълнен в средата на периода.
- Два индикатора нямат напредък към 2024 г.

Приоритетно направление 4

- Два от индикаторите са преизпълнени - *Обновени или реконструирани обекти на образованието* и *Оборудвани кабинети в училищата, позволяващи иновативно обучение*.
- Третият индикатор към този приоритет е неизпълнен.

Приоритетно направление 5

- Най-слабо е изпълнението по индикаторите към петия приоритет.
- Един е преизпълненият индикатор - *Монтирани камери за видео наблюдение*.
- Останалите три индикатора са неизпълнени.

Таблица 12. Разпределение на индикаторите за продукт според техния напредък спрямо общото

Процент на изпълнение на Индикаторите за продукт	Брой
преизпълнен (>100%)	6
изпълнен (между 80% и 100%)	4
частично изпълнен (между 50% и 80%)	1
не е изпълнен (<50%)	9
отрицателно изпълнен (<0%)	0
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	0
Общо	20

В **таблица 13** са представени индикаторите за продукт, заложи в ПИРО и тяхното изпълнение към 2024 г.

Таблица 13. Индикатори за продукт, заложен в ПИРО Момчилград и тяхното изпълнение

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Приоритетно направление 1: Развитие на общинската икономика, базирана на местните традиции и ресурси						
1.	Изградена индустриална зона	Брой	Община Момчилград	0	1 (1)	0% (неизпълнен)
2.	Изграден фермерски пазар	Брой	Община Момчилград	1	1 (1)	100% (изпълнен)
3.	Изградени/възстановени поливни (хидромелиоративни) съоръжения	Метър	Община Момчилград, ВиК	0	750	0% (неизпълнен)
4.	Брой лица преминали през курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на езикови и/или компютърни умения	Брой	Община Момчилград, ИСУН	473	80	>100% (преизпълнен)
Приоритетно направление 2: Инвестиции в благоустройство на населените места						
1.	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места	Брой	Община Момчилград	Пътна мрежа – 13/Улична мрежа - 30	7 (2)	>100% (преизпълнен)
2.	Новоизградени детски площадки, спортни съоръжения и места за отдих (паркове и градини)	Брой	Община Момчилград	10	10 (5)	100% (изпълнен)
3.	Газифицирани в обществени сгради	Брой	Община Момчилград	1	5 (5)	20% (неизпълнен)
4.	Реализирани проекти за подобряване водоподаването в населените места	Брой	Община Момчилград	5	2	>100% (преизпълнен)
Приоритетно направление 3: Ефективни мерки за опазване на околната среда и културно-историческото наследство						
1.	Изградени еко или туристически пътеки в общината	Брой	Община Момчилград	2	3 (3)	66,7% (частично изпълнен)
2.	Изграден ТИЦ (туристическо-информационен център)	Брой	Община Момчилград	1	1 (1)	100% (изпълнен)
3.	Изградено депо за строителни отпадъци	Брой	Община Момчилград	0	1	0% (неизпълнен)
4.	Жилищни сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Момчилград, ИСУН	0	10 (9)	0% (неизпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Момчилград 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
5.	Публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Момчилград, ИСУН	4	4 (3)	100% (изпълнен)
Приоритетно направление 4: Подобряване достъпа до качествено образование, здравеопазване и социални услуги						
1.	Обновени или реконструирани обекти на образованието	Брой	Община Момчилград, ИСУН	7	5 (4)	>100% (преизпълнен)
2.	Оборудвани кабинети в училищата, позволяващи иновативно обучение	Брой	Община Момчилград, ИСУН	24	12 (12)	>100% (преизпълнен)
3.	Разкрит хоспис	Брой	Община Момчилград	0	1 (1)	0% (неизпълнен)
Приоритетно направление 5: Прозрачно управление в партньорство с всички заинтересовани страни						
1.	Монтирани камери за видео наблюдение	Брой	Община Момчилград, ОДМВР	44	20	>100% (преизпълнен)
2.	Общински служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията (с натрупване)	Брой	Община Момчилград	0	100	0% (неизпълнен)
3.	Разработени съвместни проекти с международни партньори или съседни общини	Брой	Община Момчилград	1	5	20% (неизпълнен)
4.	Нови електронни услуги, предоставяни от Общината	Брой	Община Момчилград	0	12	0% (неизпълнен)

Източник: по данни на ПИРО Момчилград, Общинска администрация, ИСУН, собствени изчисления

5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Индикативният и реално използваният финансов ресурс се използват при изготвяне на оценката на ефективността и ефикасността. По този начин може да бъдат направени обосновани изводи за изпълнението на плана до момента и да се дадат препоръки за обновяване на стратегическата част на ПИРО. За целите на проучването е събрана информация от различни източници – териториални звена, регионални дирекции, общинска администрация и информационна система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН). В оценката се включват проекти, чието изпълнение има по-продължителен характер (започнали в миналия период и приключени в отчетния и такива, които са започнали в отчетния и ще приключат след него, като са отчетени само средствата, усвоени в периода 2021-2024 г.).

В Приложение №1 са представени всички проектни дейности, осъществени в периода 2021-2024 г. В таблицата са включени следните елементи:

- Приоритети и изпълнени/изпълняващи се проекти/инициативи към тях;
- Индикативна стойност на проектите/инициативите и реално изплатени средства;
- Източник на финансиране и разпределение на финансовите средства;
- Период на изпълнение на проекта/инициативата.

Направени са изчисления на индикативните и реално изплатените суми по приоритети и е отчетено общото изпълнение на всички проекти/инициативи, както и разчет на общата стойност по източниците на финансиране.

5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси

Неразделна част от междинната оценка на ПИРО е анализът на изразходваните финансови ресурси. Той спомага при проверката на това колко оптимално се разходват наличните ресурси.

Най-високо изпълнение спрямо индикативното се наблюдава при Приоритет 4, където реализираните финансови средства са почти 100% от заложените в ПИРО за този приоритет. От друга страна, най-ниска е финансовата реализация на Приоритет 1, чието изпълнение е 16,9% към средата на периода.

В настоящата част от доклада са представени резултатите от анализа на изпълнението на приоритетите по години.

Приоритетно направление 1

Финансовата реализация на Приоритет 1 през 2021 г. е **687 604,75 лв.** С тези средства е подкрепена реализацията на 13 проекта/инициативи. Реализирани са дейности по проекти за повишаване на конкурентоспособността, технологична модернизация и развитие на земеделието в общината. Изцяло изплатен е проект „Устойчива пазарна конкурентоспособност на ТУНА ДЕНИМ ООД“. През годината са стартирали проекти за отглеждане на пчели и трайни насаждения. Средствата за реализацията на приоритета през 2021 г. са по линия на ПРСР, ОПИК и частни инвестиции.

Най-малко средства са изплатени през 2022 г. Реализирани са 15 проекта/инициативи, за които са усвоени **593 959,83 лв.** През годината е извършен проект „Благоустройство на общински пазар гр. Момчилград“. Доизплатени са средства по проекти за стартова помощ за развитие на стопанства и са започнали няколко проекта за отглеждане на домашни животни. Средствата са предимно от ПРСР, един проект се реализира от ОПРЧР и един от централен бюджет.

През третата година от действието на стратегическия документ са изплатени **1 273 417,48 лв.**, като тези средства са инвестирани в реализацията на 9 проекта/инициативи. Извършени са дейности по проект „Реконструкция /обновяване/ на съществуващ градски пазар в УПИ IV, кв.33, гр. Момчилград“. Изплатени са средства за закупуване на оборудване за земеделски стопанства. Финансирането на проектите/инициативите е предимно от ФМ на ЕИП и ПРСР.

Най-много средства са изразходвани през 2024 г. - **3 165 464,39 лв.** Реализирани са дейности по 16 проекта/инициативи. Подпомогнати са няколко предприятия в общината за модернизиране на материалната база.

Фигура 15 показва разпределението на финансовото изпълнение на Приоритет 1 (лява скала) по години и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала).

Фигура 15. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 1 за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

Приоритетно направление 2

Приоритет 2 има финансово изпълнение през 2021 г. в размер на **1 583 765 лв.** Реализирани са дейности по 30 проекта/инициативи. Изплатени са средства по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“. През годината са извършени дейности по проекти за реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура в населените места в общината, както и за рехабилитация и благоустрояване на улици и пътища. Проектите/инициативите са финансирани от различни източници, като най-съществен принос има републиканския бюджет.

През 2022 г. финансовата реализация по 40-те проекта/инициативи е най-висока – **4 759 610,00 лв.** Изплатени са средства по проект „Рехабилитация на Път KRZ2397/ III - 5901, Момчилград - Равен / - Врело - мах. Врело - мах. Зимовник“ и е започнала реализацията на проект „Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник“. Осъществени са още няколко проекта за рехабилитация на пътища и са направени инвестиции във ВиК мрежата. Финансирането на проектите е предимно от фондовете на ЕС и централния бюджет.

Изплатените средства за 2023 г. са в размер на **4 251 910,25 лв.**, с които е финансирана реализацията на 49 проекта/инициативи. През годината са извършени основни ремонти на няколко улици в общинския център и в селата Нановица и Равен. Със средства от ПРСР е

финансиран проект „Рехабилитация на съществуващи тротоари по ул. „26-ти декември“ и „Кап. Петко войвода“ в гр. Момчилград“. През годината са извършени проекти за обновяване на общинската пътна мрежа. За реализацията на приоритетното направление през тази година най-съществен принос има централния бюджет.

В последната отчетна година са изплатени средства за най-много проекти 75 проекта/инициативи, чието финансово изпълнение е **7 461 299,12 лв.** През последната отчетна година са изплатени средства по проект „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград“, както и по няколко проекта за подмяна на водопровод. Отново най-голям принос има републиканския бюджет.

На **фигура 16** е представено графично разпределението на реално изплатените средства по години (лява скала) и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала) за Приоритет 2.

Фигура 16. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 2 за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

Приоритетно направление 3

Приоритет 3 се характеризира с най-високо финансово изпълнение в размер на **1 015 241 лв.** през първата година от действие на ПИРО. Реализирани са 10 проекта/инициативи.

Изцяло изплатен е проект „Брегоукрепване на централно градско дере, гр. Момчилград“, който стартира преди влизането в действие на ПИРО. Закупен е сметопочистващ автомобил и автовишка, както и контейнери. През годината са изградени беседки, параклис и подпорна стена на ул. „Кочо Честименски“. Централният бюджет финансира по-голяма част от проектите.

Общата финансова реализация за 2022 г. по 3-те проекта/инициативи е **63 523 лв.** През годината е закупена техника за защита при бедствия, извършени са дейности по проект „Окабеляване на улично осветление на участъка от бензиностанция „Петрол“ до входен знак на гр. Момчилград“ и са изплатени средства за конструктивно обследване на проект на кино „Д. Благоев“. И трите проекта са финансирани от централния бюджет.

Усвоените средства през 2023 г. са най-много - **1 921 185 лв.** Реализирани са дейности по 11 проекта/инициативи. Стартирал е проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, както и проект „Изграждане на екопътека „Вкаменена гора“ в землище с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица“. С финансиране от ПРСР е изпълнен проект за възстановяване на туристическата инфраструктура в

лесопарк „Момчил юнак“. Извършен е втори проект „Брегоукрепване на централно дърво, гр. Момчилград“. Централният бюджет има най-голям дял по отношение на финансирането на проектите.

През последната година изплатените средства са **927 137,46 лв.**, подкрепените проекти/инициативи са 15. През тази година са извършени няколко проекта за енергийно обновяване на общински сгради, за благоустрояване на обществени места и други. Изплатени са средствата по проектите „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Момчилград“ и „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в гр. Момчилград“. Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На **фигура 17** е визуализирано разпределението на финансовото изпълнение на Приоритет 3 (лява скала) по години и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала).

Фигура 17. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 3 за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

Приоритетно направление 4

Финансовата реализация на Приоритет 4 е най-ниска през 2021 г. Подкрепени са 17 проекта/инициативи, а изплатените средства възлизат на **1 180 877,28 лв.** Изплатени са средства по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград“ и по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Груево“. Стартирали са няколко проекта със социална насоченост – „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от Covid-19 в Община Момчилград“ и „Патронажна грижа + в община Момчилград“. С част от средствата е обновена техническата база в образователните и социалните институции в общината. Най-голям дял представляват средствата от ЕС.


През 2022 г. са реализирани 31 проекта/инициативи. Усвоените средства са **1 999 784,18 лв.** През тази година стартират проектите „Топъл обяд в община Момчилград“ и „Патронажна грижа + в община Момчилград - Компонент 2“. Закупени са технически устройства за звената предоставящи социални услуги в общината, както и за образователните институции. Подменена е отоплителната инсталация в ДГ „Зорница“, гр. Момчилград. Най-значителен принос имат средствата от програмите на ЕС.

През третата година са реализирани 16 проекта на обща стойност **1 465 100,07 лв.** Стартирали са проекти „Грижа в дома в община Момчилград“ и „Топъл обяд в община Момчилград“. Със средства от централния бюджет е започнало изпълнението на проект „Ръка за ръка в многообразието“. И през тази година са взети меки за повишаване на енергийната ефективност в образователните институции и подобряване на средата в тях. И през тази година европейските средства имат най-висок дял.

Най-много средства са усвоени през 2024 г. – **3 192 513,34 лв.** Изплатени са средства за 35 проекта/инициативи. През последната година са стартирали няколко проекта за изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС), които нямат реално изплатени средства към момента на изготвяне на междинната оценка. Финансирани от републиканския бюджет са проектите „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.86.1 по КKKP на гр. Момчилград, в която се помещава Център за социална рехабилитация и интеграция“, „Активни Родители за успешни деца“ и „Детска кухня“. Закупен е инвентар за социалните домове, училищата и детските градини. Фондовете на ЕС имат най-голяма финансова тежест за реализацията на приоритетното направление.

На **фигура 18** е представено графично разпределението на реално изплатените средства по години (лява скала) и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала) за Приоритет 4.

Фигура 18. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 4 за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

Приоритетно направление 5

Приоритетно направление 5 се характеризира с най-ниско финансово изпълнение през първата година от действие на ПИРО. Изплатени са **42 280 лв.** и са реализирани дейности по 5 проекта. Изработен е проект за ПУП-ПР с широк обхват за гр. Момчилград, изработен е проект за ПУП-ПРЗ „Индустириален парк“, с което са направени постъпления към изпълнение на проект за изграждане на индустриална зона в общинския център, заложен в Програмата за реализация. Закупено е и видеонаблюдение за ЦОП. Основен принос имат средствата от републиканския бюджет.

През 2022 г. са изплатени средства за 11 проекта/инициативи, на обща стойност **131 745 лв.** Изплатени са средства за проект „Основен ремонт на сграда на кметство в с. Звездел (бивша здравна служба)“ и са изработени няколко проекта за ПУП на различни обекти. Реализирани са

дейности по проект „Реконструкция и основен ремонт на съществуваща общинска сграда в УПИХ IV, кв.55 по плана на гр. Момчилград“. Отново централният бюджет има най-голям принос.

През третата година са изплатени **154 945,12 лв.** и са подкрепени 12 проекта. Закупени са технически устройства и съоръжения за общинската администрация. Със средства от ПРСР са реализирани проектите „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“ и „Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград“. Изработени са няколко проекта за ПУП. Най-съществен принос за реализацията на приоритета имат средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

През последната година са изплатени най-много средства - **341 277,03 лв.** Финансирани са 11 проекта/инициативи. С усвоените средства са закупени компютърни конфигурации за Общинската администрация и други местни звена. Доставени са и камери за видеонаблюдение. Общинският бюджет има най-висок дял за изпълнението на проекта.

Фигура 19. Процент на изпълнение и изплатени средства по Приоритет 5 за периода 2021-2024 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

През първата година от действие на ПИРО са усвоени **4 979 446,46 лв.** или 13,5% от всички изразходвани средства. Подкрепена е реализацията на 80 проекта/инициативи (включително Covid-19 проекти).

През втората година от програмен период 2021-2027 г. са усвоени **7 748 622,01 лв.** Делът им е 21% от всички усвоени средства. Финансирани са 104 проекта/инициативи (включително Covid-19 проекти).


През третата година от са изразходвани средства в размер на **9 066 557,92 лв.** Те представляват 24,6% от всички похарчени средства. Реализирани са 97 проекта/инициативи.

През четвъртата година от действие на стратегическия документ са изразходвани най-много средства **15 087 691,34 лв.**, чиито дял спрямо всички изразходвани средства е 40,9%. Финансирана е реализацията на 152 проекта/инициативи.

В община Момчилград са сключени договори за 18 проекта, които към момента на изготвяне на междинната оценка нямат получено финансиране, но техният период на реализация продължава и след 31.12.2024 г.

Фигура 20 показва разпределението на финансовото изпълнение на заложените приоритетни направления по години за периода 2021-2024 г.

Фигура 20. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2024 г.




Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО

При изготвяне на ПИРО се определят компонентите на програмата за реализация. Част от тези компоненти е и индикативната финансова таблица. Тя носи информация за предвидените средства, които ще бъдат необходими за реализиране на проекти, които спадат към обособените приоритети. Индикативната финансова таблица планира ресурсите както по приоритети, така и по източници на финансиране. Общият заложен финансов ресурс за изпълнението на ПИРО Момчилград 2021-2027 г. е **92 488 000 лв.**

Според индикативната финансова таблица 38,2% от планирания бюджет е за изпълнението на Приоритетно направление 1, а около 35,3% от бюджета е за реализация на Приоритетно направление 2. За изпълнението на Приоритетно направление 3 са предвидени 16,7% от средствата, а за изпълнението на Приоритетно направление 4 около половината от тези средства, или 8,6%. Най-малък е бюджетът за проекти/инициативи, които се отнасят към Приоритетно направление 5. **Фигура 21** показва разпределението на индикативния бюджет между приоритетите.


Фигура 21. Индикативно финансово разпределение по приоритети в ПИРО Момчилград за периода 2021-2027 г. (в лева)



Източник: по данни на ПИРО Момчилград 2021-2027 г.

В периода 2021-2024 г. реалното финансово изпълнение по приоритети се характеризира с различна степен на изпълнение. Финансовото изпълнение на Приоритет 2 значително надвишава това на останалите приоритети, като делът му спрямо останалите е близо 50%. Делът на реално изплатените средства за проекти/инициативи от Приоритетни направления 1, 3 и 4 е между 10 и 22%. Средствата изплатени за реализацията на Приоритетно направление 5 и Covid-19 проекти са с много близки стойности. **Съотношението между реално изпълненото и индикативното в стратегическия документ е 39,88%.** Фигура 22 представя реално изплатените средства по приоритети.

Фигура 22. Разпределение на реално изплатените средства по приоритети и Covid-19 в ПИРО Момчилград за периода 2021-2024 г. (в лева)




Източник: по данни на Община Момчилград, ИСУН, собствени изчисления

Пет са основните източници на финансиране, от които идват финансовите потоци за изпълнение на проекти/инициативи, включени в Програмата за реализация. Средства се изплащат по линия на общинския и на централния бюджет, на европейските структурни и инвестиционни фондове, на частни и на други финансиращи източници, като последните два са обединени според последните изисквания за извършване на междинна оценка на ПИРО.

Според индикативната финансова таблица европейските структурни и инвестиционни фондове допринасят с над 67,9% за изпълнението на ПИРО. Централният бюджет е планирано да допринесе с 14,4%, а общинският – със 7,9%. Най-малко средства са предвидени да постъпят от други източници – 6,9%. **Фигура 23** показва планирания бюджет по дялове от всички източници на финансиране.

Фигура 23. Индикативно разпределение по източници на финансиране в ПИРО Момчилград за периода 2021-2027 г. (в лева)



Източник: по данни на ПИРО Момчилград 2021-2027 г.

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка и между планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на финансиране. Така може да се направи преценка доколкото изпълнението на ПИРО се придържа към финансовите рамки, които са заложили в него и най-вече до каква степен те са били реалистични, за да може при необходимост да бъдат коригирани.

Общински бюджет

В периода 2021-2024 г. средствата от общинския бюджет са допринесли за изпълнението на 108 проекта/инициативи. Те са в размер на **1 330 116,36 лв.**, а дялът им спрямо индикативното в ПИРО е 18,1%. Най-много средства от общинския бюджет са отделени за реализацията на Приоритет 2.

Фондове на ЕС

Значителен е финансовият принос на европейските структурни и инвестиционни фондове. В периода 2021-2024 г. усвоените средства са в размер на **15 506 770,14 лв.** Въпреки че това е източникът на финансиране с най-голям индикативен бюджет в ПИРО, към средата на периода само ¼ от планирания ресурс е усвоен. Подкрепените проекти/инициативи са 84. Програмите, които финансират реализацията на проекти/инициативи са ПРСР, ПРЧР, ОПРЧР, ПХОМП и други. В бъдеще финансирането на проекти от НПВУ ще повиши степента на изпълнение на ПИРО. Най-много средства от ЕС са усвоени по Приоритет 4.

Централен бюджет

Финансирането от централния бюджет е в размер на **16 269 541,25 лв.**, повече от всеки друг източник на финансиране. Изплатени са средства за реализацията на 225 проекта/инициативи. Индикативният бюджет е надхвърлен и дялът на реално спрямо заложило в ПИРО е 102,5%. Най-много пари са усвоени за проекти, чрез които се постига напредък по изпълнението на Приоритет 2.

Други източници


Усвоените средства от други източници (ВиК и др.) възлизат на **3 775 889,98 лв.** Делът на реално изпълненото спрямо индикативното в ПИРО е 59,6%. Най-голям принос имат за реализацията на Приоритет 1, тъй като в тях се включват и частите инвестиции. Със средства от други източници са реализирани 35 проекта/инициативи.

Фигура 24 представя съотношението на реалното разпределение на финансирането по източници, а **фигура 25** показва съотношението между планиран до края на 2027 г. и изпълнен до средата на програмния период финансов ресурс по източници на финансиране.

Фигура 24. Реално разпределение по източници на финансиране за периода 2021-2024 г. (в лева)



Фигура 25. Изпълнение на източниците за финансиране спрямо поставените цели за 2027 г.



Източник: по данни на Община Момчилград, ПИРО Момчилград 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

ПИРО Момчилград 2021-2027 г. е насочен за широката общественост и е ключов документ за регионалното и пространствено развитие. Той обвързва динамични елементи, които търпят изменение във времето и затова е важно осъществяването на периодични наблюдения, на базата на които да се направят изводи и да се дадат, при необходимост, препоръки за подобряването и изпълнението му през остатъка от програмния период.

6.1. Изводи

По отношение на стратегическата рамка:

- Стратегическият документ отговаря на изискванията за разработване на стратегически документи за програмиране на регионалното и местно развитие и съдържа всички необходими елементи, съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРР.
- За провеждането на политиките за регионално и местно развитие са взети предвид както конкретни потенциали на общината, така и местни специфики.
- Визията на ПИРО е формулирана съгласно местните характеристики и отразява специфичния ѝ потенциал за развитие.
- Стратегическата част отразява желаното развитие в социален, икономически и природен аспект.
- До момента е изготвен един годишен доклад за изпълнението на ПИРО Момчилград 2021-2027 г. – за отчетната 2024 г.

По отношение на целите, приоритетите, проектите/инициативите:

- Заложените цели, приоритети и мерки в ПИРО Момчилград се изпълняват чрез реализацията на голям брой проекти/инициативи.
- Предприемат се действия по осъществяване на предварително заложените в Програмата за реализация на ПИРО проекти.
- Отчитат се различни степени на изпълнение на приоритетите, както и различен брой на изпълнените проекти. Най-много средства са усвоени и най-много проекти/инициативи са реализирани по Приоритетно направление 2, а най-малко средства и проекти/инициативи – по Приоритетно направление 5.
- Отчита се закономерност в годишното разпределение на финансовата реализация – всяка следваща година се повишава финансовото изпълнение на ПИРО.
- Най-голям дял по отношение на реализацията на проектите имат средствата от централния бюджет, а най-малък – средствата от други източници.
- За разглеждания период на всеки лев от общинския бюджет община Момчилград е успяла да привлече **26,73 лв.** от други източници (фондове на ЕС, централен бюджет, частни и други източниците). Общината демонстрира ефикасна политика на управление на собствените ресурси и успешно защитава проектните си идеи при кандидатстване за финансиране.
- Голяма част от проектите все още не са довършени и тяхната реализация продължава и след 2024 г. Очаква се в бъдеще да допринесат за повишаване на изпълнението на ПИРО.

По отношение на индикаторите:

- Най-голям е броят на преизпълнените индикатори – 13. От тях 7 са за резултат и 6 за продукт. Те представляват 35,1% от всички индикатори.
- Изпълнените индикатори са 2 за резултат и 4 за продукт. Техният дял е 16,2%.
- Частично изпълнение имат 3 индикатора – 2 за резултат и 1 за продукт. Те формират 8,1% от всички индикатори.
- Неизпълнените индикатори са 10. От тях 1 е за резултат за продукт. Техният дял е 27,3%.
- Отрицателно изпълнени са 4 индикатора за резултат, като делът им спрямо всички индикатори е 10,8%.
- Напредъкът на 1 индикатора за резултат не може да бъде проследен, поради липса на информация и/или актуални данни. Делът му е 2,7%.

По приетите критерии за оценка:

За оценката на изпълнението на ПИРО са определени пет критерия. Те могат да послужат на Общината за насока при бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с провеждането на местна политика.

Обоснованост	• Структурата на ПИРО Момчилград отговаря на изискванията за разработване на ПИРО. Документът е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие и съдържа всички елементи на структурата, определена в <i>Методическата указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.</i> • Планът е съгласуван с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и областно ниво.
• Финансовата реализация на ПИРО към средата на периода е 39,88%. Възможно е до края на програмния период да бъде изпълнен индикативния финансов бюджет. • През разглеждания период са осъществени 378 проекта, които допринасят за изпълнението на заложените приоритети и мерки в ПИРО. • Финансовото изпълнение на ПИРО се осъществява от различни източници, което показва, че чрез съчетаване на средствата от няколко финансови източници се постигат по-добри резултати.	Ефективност
Ефикасност	• Усвоените средства са оптимално насочени към реализацията на визията на общината и стратегическите цели, приоритети и мерки, които я оформят и допълват. • Действително вложените средства са насочени целесъобразно спрямо нуждите на общината и заложените мерки по отделните приоритети, което показва, че ефикасността на ПИРО е добра към средата на периода.

- В общината са изпълнени и се изпълняват редица инфраструктурни проекти за подобряване на ВиК услугите, подновяване на уличната мрежа и публичните пространства, модернизация на учебни заведения, предоставяне на подобрени социални услуги. Реализацията на тези проекти ще допринесе в дългосрочен план за развитието на общината и ще я направи по-конкурентоспособна. - Община Момчилград демонстрира постоянство в преследваните цели и провежда устойчива политика за постигането им.	Устойчивост
Прозрачност	- Сайтът на община Момчилград (https://www.momchilgrad.bg/) е добре поддържан. Публикувани са всички важни стратегически документи, отчети и новини. - ПИРО Момчилград 2021-2027 г. е предоставен за ползване от широката общественост. - Общината предоставя информация за минали, настоящи и бъдещи проекти, които се осъществяват на територията ѝ.

6.2. Препоръки

Подробният анализ на изпълнението на ПИРО Момчилград 2021-2027 г. и прегледът в изменението на статистическата информация са същността на междинната оценка. На база синтезираната и изложена информация може да се очертаят някои препоръки за изпълнението на ПИРО през втората половина на програмния период:

- Препоръчва се да се продължи практиката за изготвяне на годишни доклади с цел постигане на по-голяма прозрачност на управлението. Освен това, ежегодното наблюдение на напредъка е важно с оглед на извършването както на междинната, така и на последващата оценка за изпълнение на ПИРО.
- Препоръчително е общината да поддържа висока активност при кандидатстването за финансиране на проекти, които ще спомогнат за реализацията на заложената визия и избраните стратегически цели и приоритетни направления за развитие.
- Партньорството при реализирането на съвместни инициативи с близките общини предоставя отлични възможности за постигане на напредък както по изпълнението на ПИРО, така и за осигуряване на добро местно развитие.
- Важно за балансираното развитие на общината е да продължи провеждането на адекватна местна политика, която да обхваща територията на цялата община.
- Препоръчва се да бъдат предприети действия по изпълнение на предварително заложените в ПИРО проектни идеи/дейности, които към средата на програмен период 2021-2027 г. нямат стартирало изпълнение.
- Възможна е актуализация на индикативната финансова таблица, тъй като бюджетът в ПИРО за Приоритет 4 вероятно ще бъде надвишен до края на програмния период.
- Възможно е да бъдат прецизирани част от целевите стойности на някои индикатори, които следва да бъдат понижени, за да могат да бъдат постигнати до 2027 г., а други да бъдат повишени, за да може общината да бъде по-мотивирана да достигне актуализираните целеви стойности.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 2021-2024 г.

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<	
Приоритет 1. Развитие на общинската икономика, базирана на местните традиции и ресурси		13 200 883,90	5 720 446,45		53 419,36	3 324 833,11	423 319,00	1 918 874,98	0,00							
1	Благоустрояване на общински пазар, гр. Момчилград	60 000,00	60 000,00	ЦБ			60 000,00									
2	Реконструкция /обновяване/ на съществуващ градски пазар в УПИ IV, кв.33, гр. Момчилград	416 029,00	397 039,00	ОБ, ФМ на ЕИП и ЦБ	5 400,00	216 265,00	175 374,00									
3	Автоматизирана подземна поливна система на общински пазар, гр. Момчилград	19 286,00	19 286,00	ОБ	19 286,00											
4	Вертикална планировка на градски пазар гр. Момчилград	95 994,00	95 994,00	ЦБ			95 994,00									
5	Изграждане на метална конструкция и нулев цикъл на покрит пазар - обновяване на съществуващ градски пазар в УПИ IV, кв. 33, гр. Момчилград	93 951,00	93 951,00	ЦБ	2 000,00		91 951,00									
6	Доставка на оградни пана за градски пазар, гр. Момчилград	12 000,00	12 000,00	ОБ	12 000,00											
7	Закупуване на ново технологично оборудване за нуждите на дейността на фирма „МЕГЮС“ ЕООД и стопанисваната от нея Пералня „Свежест“	99 424,50	99 424,50	ПРСР и ЧИ		74 568,38		24 856,12								
8	Технологична и екологична модернизация в „ОВОДАР“ ЕООД чрез закупуване на автоматизирано технологично оборудване и земеделска техника за нуждите на птицевъдното си стопанство	858 750,19	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00								
9	Закупуване на оборудване за месарски магазин с транжорна	239 859,30	239 859,30	ПРСР и ЧИ		119 929,65		119 929,65								
10	Доставка на оборудване за автомивка и център за гуми в гр. Момчилград	85 980,00	85 980,00	ПРСР и ЧИ		64 485,00		21 495,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
11	Закупуване на ново оборудване и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление за нуждите на „Агора Тур“ ЕООД	99 985,00	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00						
12	Модернизиране на стопанството на ЗП Айдын Осман	85 788,34	58 488,34	ПРСР и ЧИ		29 244,17		29 244,17						
13-14	Отглеждане на пчелни семейства - 2 проекта	58 674,00	48 895,00	ПРСР		48 895,00								
15	Отглеждане на овце	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00		0,00						
16	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения и фуражни култури на земеделския стопанин Али Юмер	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00		0,00						
17-19	Отглеждане на трайни насаждения - 3 проекта	97 790,00	97 790,00	ПРСР		97 790,00								
20	Технологична и екологична модернизация на животновъдна ферма	262 186,83	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00						
21	Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „БАДЕКС“ ООД чрез обучения по професионална квалификация и ключова компетентност	221 400,00	221 400,00	ОПРЧР и ЧИ		132 840,00		88 560,00						
22	Покупка на технологично оборудване за производство на пелети и увеличаване производствените мощности на предприятието	969 978,24	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00						
23	Модернизиране на стопанството на „Върбица миск“ ЕООД	748 419,43	748 419,43	ПРСР и ЧИ		374 209,71		374 209,72						
24	Технологична и екологична модернизация в стопанството на „Върбица миск“ ЕООД	699 351,88	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00						
25	Стартова помощ за млад земеделски стопанин за отглеждане и създаване на трайно насаждение	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
26	Технологична модернизация за осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на „ЕКИЗ 85“ ЕООД	99 600,00	99 600,00	ПРСР и ЧИ		74 700,00		24 900,00							
27	Отглеждане на пчелни семейства и естествени ливади	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
28	Технологична модернизация за ЗП Ерджан Хасан	217 500,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
29	Изграждане на цех за производство на гумени плочи - ЕТ „ПАРК СВЯТ“	95 064,00	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
30	Стартова помощ за развитие на земеделско стопанство за отглеждане на пчелни семейства на земеделския стопанин Зекерие Халилов	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
31	Реконструкция на съществуващ овчарник в ПИ 040040 и ПИ 040274 в землището на с. Синделци, общ. Момчилград	149 998,30	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
32	Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЗП Ерджан Муса чрез закупуване на модерно оборудване	82 280,00	82 280,00	ПРСР и ЧИ		49 368,00		32 912,00							
33	Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на животновъдно стопанство	92 800,00	92 800,00	ПРСР и ЧИ		46 400,00		46 400,00							
34	Модернизация на животновъдно стопанство	93 879,84	93 879,84	ПРСР и ЧИ		46 939,92		46 939,92							
35	Автосервиз „Инфрапът Комерс“ – Момчилград	81 667,00	81 667,00	ПРСР и ЧИ		61 250,25		20 416,75							
36	Закупуване на хоризонтален струг с ЦПУ за производствена сграда в Момчилград, област Кърджали	114 200,00	114 200,00	ПРСР и ЧИ		65 000,00		49 200,00							
37	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения на земеделския стопанин Красен Арсов	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
38	Диверсификация на стопанската дейност с извършване на товаро-разтоварни складови услуги	100 000,00	99 994,00	ПРСР и ЧИ		74 995,50		24 998,50							
39	Обучения за заети лица в „ЛИНК +“ ООД	55 841,76	44 673,41	ОПРЧР		44 673,41									
40	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 995,00	19 995,00	НПВУ		19 995,00									
41	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
42	Здравословна и безопасна работна среда в „НЕА ГРУП 2015“ ООД	53 785,90	0,00	ПРЧР		0,00									
43	Реконструкция на овчарник в кравеферма за свободно групово отглеждане на 60 броя крави върху дълбока несменяема постеля в землището на с. Обичник, община Момчилград	97 515,48	97 515,48	ПРСР и ЧИ		58 509,29		39 006,19							
44	Отглеждане на кози	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00									
45	Работна сила с неразкрит потенциал: Активиране, Мотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел	345 660,00	69 132,00	ПРЧР		69 132,00									
46	Стартова помощ за развитието на малки стопанства	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
47	Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет на „Родопастрой“ ООД	351 099,21	0,00	ОПИК		158 353,96									
48	Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за стопанство в землището на село Момина сълза, община Момчилград, област Кърджали	48 801,35	48 801,35	ПРСР		29 280,81		19 520,54							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
49	Създаване на нови работни места в община Момчилград	204 653,43	204 653,43	ФМ на ЕИП и ОБ	14 733,36	189 920,07									
50	Устойчива пазарна конкурентоспособност на „ТУНА ДЕНИМ“ ООД	388 863,00	388 863,00	ОПИК		349 976,70		38 886,30							
51	Повишаване на биосигурността чрез изграждане на нова биологична животновъдна ферма	899 823,33	0,00	ПРСР		0,00									
52	Подкрепа за енергийно обновяване на сгради на „Хранинвест“	983 790,56	0,00	НПВУ		0,00									
53	Повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на „Яйцепром“ АД към предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход	2 922 220,18	1 461 097,03	ПРСР		640 398,83		820 698,20							
54	Повишаване на мерките за биосигурност в „Яйцепром“ АД	193 406,85	193 403,84	ПРСР		96 701,92		96 701,92							
Приоритет 2. Инвестиции в благоустрояване на населените места		24 686 220,45	18 056 584,37		678 996,00	4 766 033,37	11 922 885,00	0,00	688 670,00						
1	Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от община Момчилград по проект „Изпълнение на асфалтови настилки“, гр. Момчилград, с. Върхари и с. Балабаново	306 607,00	41 097,00	ОБ	41 097,00										
2	Благоустрояване на ул. „Гюмюрджинска“ и подмяна на улично осветление, гр. Момчилград	100 660,00	100 660,00	ЦБ			100 660,00								
3	Основен ремонт на общински пътища на територията на община Момчилград - с. Кос, с. Чайка, с. Лале, с. Ауста, с. Звездел, с. Г. Дюлево, с. Плешинци, с. Постник, с. Нановица, с. Седлари, с. Джелепско, с. Карамфил, гр. Момчилград	964 000,00	10 000,00	ОБ	10 000,00										
4	Доставка на помпи - 3 бр. за помпени станции в с. Пиявец, с. Хамасче и мах. Борово на с. Гургулица и с. Нановица	36 000,00	35 999,00	ОБ и ЦБ	8 694,00		27 305,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
5	Изграждане на битова канализация в населени места - с. Конче	28 211,00	28 211,00	ЦБ			28 211,00								
6	Изграждане на битова канализация в населени места - с. Птичар	29 208,00	29 208,00	ЦБ			29 208,00								
7	Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица, с. Карамфил	120 000,00	118 993,00	ЦБ			118 993,00								
8	Изграждане на битова канализация в населени места - с. Върхари	4 667,00	4 667,00	ЦБ			4 667,00								
9	Изграждане на битова канализация в населени места - с. Багрянка	19 316,00	19 316,00	ЦБ			19 316,00								
10	Изграждане на битова канализация в населени места - с. Загорско	7 234,00	7 234,00	ЦБ			7 234,00								
11	Изграждане на битова канализация в населени места - с. Чайка	12 306,00	12 306,00	ЦБ			12 306,00								
12	Подмяна на водопровод на ул. „Пролет“ (от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Кирил и Методий“) и ул. „Освобождение“, гр. Момчилград	45 000,00	45 000,00	ЦБ			45 000,00								
13	Изграждане на паркинг в кв.16Б, гр. Момчилград за 76 паркоместа	60 000,00	60 000,00	ЦБ			60 000,00								
14	Изграждане на детска площадка кв. „Орфей“ на гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ (района на ж.п. гара) и с. Нановица	36 000,00	36 000,00	ЦБ			36 000,00								
15	Изграждане на водопроводни мрежи в малки населени места - с. Пиявец и с. Сенце, гр. Момчилград	60 000,00	60 000,00	ЦБ			60 000,00								
16	Зона за отдих и спорт в с. Чуково в УПИ II, кв.10	7 644,00	7 644,00	ОБ и ДИ	2 669,00				4 975,00						
17	Изграждане на паркинг и улица от о. т. 587 /находяща се на паркинг в кв.9а, /до о.т. 540/намираща се ул. „Гюмюрджинска“/, гр. Момчилград - зад общинска администрация, гр. Момчилград	63 000,00	63 000,00	ЦБ			63 000,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
18	Изграждане на детска площадка в мах. Дъбовец на с. Чуково	7 627,00	7 219,00	ОБ	7 219,00										
19	Изготвяне на работен проект и авторски надзор на обект „Обновяване, реконструкция и архитектурно обновление на Централен градски площад - гр. Момчилград	35 940,00	12 548,00	ЦБ			12 548,00								
20	Изграждане на тласкател за поливната система на стадион „Хасан Семерджи“, гр. Момчилград	49 889,00	49 889,00	ЦБ			49 889,00								
21	Изграждане на спортна площадка - стрийт фитнес станция в кв.11, гр. Момчилград	19 668,00	19 668,00	ЦБ			19 668,00								
22	Закупуване на автоспирки за кв. „Орфей“, гр. Момчилград, с. Кос и с. Татул	10 000,00	10 000,00	ЦБ			10 000,00								
23	Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград	1 350 577,00	1 050 060,00	ОБ и ПРСР	4 800,00	1 045 260,00									
24	Реконструкция на кръстовище на ул. „Гюмюрджинска“ и ул. „Тракия“ в кръгово кръстовище гр. Момчилград	4 800,00	4 800,00	ЦБ			4 800,00								
25	Основен ремонт на площадно пространство пред молитвен дом -джамия, находящ се ул. „Братя Миладинови“, гр. Момчилград	20 100,00	18 000,00	ЦБ			18 000,00								
26	Подмяна на сградни водопроводни отклонения /СВО/ и повдигане на ревизионни шахти към жилищни блокове в кв.11, гр. Момчилград	47 400,00	47 400,00	ЦБ			47 400,00								
27	Подмяна частично на вътрешна водопроводна мрежа в с. Равен	54 174,00	54 174,00	ЦБ			54 174,00								
28	Благоустрояване на ул. „Гюмюрджинска“ - вход откъм гр. Кърджали до кръгово кръстовище, гр. Момчилград	59 999,00	59 999,00	ЦБ			59 999,00								
29	Подмяна на водопроводен клон на ул. „Кочо Честименски“, гр. Момчилград	106 886,00	106 886,00	ЦБ			106 886,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
30	Подмяна частично на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в с. Нановица	103 162,00	102 162,00	ЦБ			102 162,00								
31	Рехабилитация на Път KRZ2397/ III - 5901, Момчилград - Равен / - Врело - мах. Врело - мах. Зимовник	347 915,00	347 915,00	ЦБ			347 915,00								
32	Рехабилитация на общински път KRZ 2378/II-59, Звездел - Крумовград / Чайка - мах. Търнене от км.0+000 до км.3+500, с. Чайка	16 560,00	16 560,00	ЦБ			16 560,00								
33	Доставка на помпа за помпена станция в мах. Хамасче, с. Неофит Бозвелиево	7 140,00	7 140,00	ЦБ			7 140,00								
34	Доставка на помпа и електронен кран за управление на помпена станция в с. Пиявец	12 612,00	12 612,00	ОБ и ЦБ	4 694,00		7 918,00								
35	Доставка на помпа за помпена станция в с. Нановица	6 696,00	6 696,00	ЦБ			6 696,00								
36	Доставка на помпа за помпена станция в мах. Борово, с. Гургулица	11 640,00	11 640,00	ЦБ			11 640,00								
37	Доставка и монтаж на помпа и автоматика за фонтани в градски парк, гр. Момчилград	6 386,00	6 386,00	ЦБ			6 386,00								
38	Доставка на помпа за поливна система в градски парк, гр. Момчилград	1 610,00	1 610,00	ЦБ			1 610,00								
39	Благоустройство на кв.21, гр. Момчилград - Изграждане на улици I и II-ри етап - асфалтиране - Улица от о.т. „С“ до о.т. „D“ - ул. „Детелина“, гр. Момчилград	109 531,00	109 531,00	ЦБ			109 531,00								
40	Благоустройство на кв.21, гр. Момчилград - Изграждане на улици I и II-ри етап - Улица с о.т. „Е“ до о.т. „F“ - ул. „Хаджи Димитър“, гр. Момчилград	17 401,00	17 401,00	ЦБ			17 401,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
41	Обновяване, реконструкция и архитектурно обновление на Централен градски площад - гр. Момчилград“ (доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект)	2 400,00	2 400,00	ЦБ			2 400,00								
42	Изграждане на водопроводен и канализационен клон за битови отпадъчни води в с. Соколино	46 730,00	46 730,00	ОБ и ЦБ	8 433,00		38 297,00								
43	Изграждане на водопровод и канализация на ул. „Чамлък“ в кв. Борова гора, гр. Момчилград	100 861,00	100 861,00	ЦБ			100 861,00								
44	Демонтаж на съществуващ трафопост ТП-19 в гр. Момчилград и монтаж на нов БКТП 20/0,4kV до 1x800 kVA, присъединяване на съществуващи кабелни линии 0,4 kV и 20 kV към новия БКТП в УПИ XIX за БКТП	88 187,00	88 187,00	ОБ и ДИ	19 687,00				68 500,00						
45	Изработка и монтаж на входен надпис „Момчилград“ с обемни букви пред паметник на „Момчил юнак“ на входа на гр. Момчилград	15 840,00	15 840,00	ЦБ			15 840,00								
46	Изработване на бюст-паметник на Нури Адалъ и благоустрояване на площадно пространство, гр. Момчилград	9 850,00	9 850,00	ЦБ			9 850,00								
47	Изграждане на спортна площадка в кв. „Орфей“, гр. Момчилград	62 400,00	62 400,00	ОБ и ЦБ	30 000,00		32 400,00								
48	Направа на ограда с пана около спортна и детска площадка в кв. „Орфей“, гр. Момчилград	11 536,00	11 536,00	ЦБ			11 536,00								
49	Изграждане на ограда към спортна площадка в кв. „Орфей“ на гр. Момчилград	25 464,00	25 464,00	ЦБ			25 464,00								
50	Закупуване на метален фургон за нуждите на гробищен парк с. Багрянка	1 200,00	1 200,00	ЦБ			1 200,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
51	Изкуствени напречни неравности на пътното платно за ограничаване на скоростта на движение по път II-59/Момчилград – Крумовград – Ивайловград/ при км. 22+620, 22+705, 29+050 и при км. 29+295, с. Звездел и с. Карамфил	26 992,00	26 992,00	ЦБ			26 992,00								
52	Реконструкция на заливаемо стоманобетоново съоръжение и стоманобетонен мост/пасарелка/ на Южно дере, гр. Момчилград	59 665,00	59 666,00	ЦБ			59 666,00								
53	Закупуване на автоспирка, с. Чуково	3 540,00	3 540,00	ЦБ			3 540,00								
54	Рехабилитация на II-59/Кърджали – Момчилград – Звездел – Крумовград–Ивайловград/ в границите на гр. Момчилград, посока изход към гр. Крумовград	60 000,00	60 000,00	ДИ					60 000,00						
55	Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник	1 617 760,00	1 617 760,00	ОБ и ЦБ	5 520,00		1 612 240,00								
56	Рехабилитация на път KRZ3416/ KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста / - Ауста от км 0+000 до км. 0+806,72 с дължина 0,8 км., с. Ауста	181 500,00	181 500,00	ОБ и ЦБ	1 500,00		180 000,00								
57	Доставка и монтаж на хидравлична вертикална инвалидна платформа, гр. Момчилград	23 712,00	23 712,00	ОПРР		23 712,00									
58	Доставка и монтаж на фонтан с осветление в градски парк гр. Момчилград	20 357,00	20 357,00	ЦБ			20 357,00								
59	Доставка на помпа за с. Татул	6 960,00	6 960,00	ЦБ			6 960,00								
60	Доставка на помпа за мах. Дебелка, с. Звездел	3 360,00	3 360,00	ЦБ			3 360,00								
61	Смяна на управление и кладенчова помпа в помпена станция с. Горна Чобанка	10 675,00	10 675,00	ЦБ			10 675,00								
62	Подмяна на сондажна помпа с. Багрянка	1 992,00	1 992,00	ЦБ			1 992,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
63	Изграждане на участък от нов водопровод и нова канализация по ПУП-ПР на град Момчилград с начало съществуващ водопровод и съществуваща канализация до ПИ № 48996.36.51 на гр. Момчилград, общ. Момчилград	292 539,00	292 538,00	ОБ и ЦБ	48 075,00		244 463,00								
64	Благоустройство на кв.21, гр. Момчилград - Изграждане на улици II-ри етап - Улица с о.т КК1 до о.т. „В“ - ул. „Лайка“, гр. Момчилград	60 504,00	60 504,00	ЦБ			60 504,00								
65	Изграждане на детска площадка на ул. „Кирил и Методий“, гр. Момчилград	35 484,00	35 484,00	ОБ и ЦБ	8 484,00		27 000,00								
66	Изграждане на заливаемо съоръжение по дере на мах. Крушица на с. Птичар	34 503,00	34 502,00	ЦБ			34 502,00								
67	Изграждане на заливаемо съоръжение по дере на мах. Сулица на с. Конче	45 470,00	45 470,00	ЦБ			45 470,00								
68	Изграждане на зона за отдих в ПИ с идентификатор 48996.105.445 - УПИ IV, кв.33, гр. Момчилград	14 954,00	14 954,00	ОБ и ДИ	7 477,00				7 477,00						
69	Доставка на многостъпална трифазна помпа за стадион „Х. Семерджи“, гр. Момчилград	11 254,00	11 254,00	ЦБ			11 254,00								
70	Изграждане на спортна площадка в с. Багрянка	145 488,00	144 745,00	ОБ и ЦБ	9 649,00		135 096,00								
71	Изграждане на спортна площадка в с. Чуково	147 825,00	147 825,00	ОБ и ЦБ	4 825,00		143 000,00								
72	Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова -кръстовище на км.364+500 по път I-5	2 998 871,00	1 351 142,00	ЦБ			1 351 142,00								
73	Отчуждаване на земя за прокарване на улица от о.т. 4 до о.т. 23 по плана на с. Прогрес	10 192,00	10 192,00	ОБ	10 192,00										
74	Реконструкция на настилки по ул. „Маказа“, гр. Момчилград	1 700 000,00	1 198 069,00	ОБ и ЦБ	3 060,00		1 195 009,00								
75	Подмяна на водопровод на ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Бачо Киро“, гр. Момчилград	94 068,00	94 068,00	ЦБ			94 068,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
76	Подмяна на част от водопровод /в ПИ улица 48996.39.190/ за обществена чешма в кв.11, гр. Момчилград	35 845,00	35 845,00	ЦБ			35 845,00							
77	Подмяна на водопровод ул. „Първи май“, гр. Момчилград	78 486,00	78 486,00	ЦБ			78 486,00							
78	Подмяна на водопровод на ул. „Васил Левски“ за ДГ „Здравец“, гр. Момчилград	9 777,00	9 777,00	ЦБ			9 777,00							
79	Подмяна на водопровод на ул. „Кочо Честименски“, гр. Момчилград	106 748,00	106 748,00	ОБ и ЦБ	2 000,00		104 748,00							
80	Реконструкция/ обновяване на градски парк, гр. Момчилград	43 680,00	43 680,00	ЦБ			43 680,00							
81	Обновяване, реконструкция и архитектурно оформление на Централен градски площад, гр. Момчилград	2 679 500,00	519 356,00	ОБ и ЦБ	1 600,00		517 756,00							
82	Основен ремонт на помпа обслужваща вътрешна водопроводна мрежа на с. Летовник	5 065,00	5 065,00	ОБ	5 065,00									
83	Основен ремонт на детска площадка в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград	24 483,00	24 483,00	ОБ	24 483,00									
84	Основен ремонт на детска площадка в с. Чуково	18 901,00	18 901,00	ОБ	18 901,00									
85	Основен ремонт на ул. „Стара планина“ и прилежащи площи, гр. Момчилград	2 500,00	2 500,00	ОБ	2 500,00									
86	Основен ремонт на ул. „Чучулига“ в гр. Момчилград и прилежащи площи	2 500,00	2 500,00	ОБ	2 500,00									
87	Аварийен ремонт на канализационен клон в участъка на мост „СБА“ в посока с. Багрянка	20 913,00	20 913,00	ЦБ			20 913,00							
88	Основен ремонт на ул. „Капитан П. Войвода“ в гр. Момчилград и прилежащи площи	5 912,00	5 912,00	ЦБ			5 912,00							
89	Основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“, гр. Момчилград	34 709,00	34 709,00	ЦБ			34 709,00							
90	Основен ремонт на ул. „Освобождение“, гр. Момчилград	55 084,00	55 084,00	ЦБ			55 084,00							
91	Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, гр. Момчилград	26 811,00	26 811,00	ЦБ			26 811,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
92	Основен ремонт на ул. „Кочо Честименски“, гр. Момчилград	94 667,00	94 667,00	ЦБ			94 667,00								
93	Основен ремонт на ул. „Арда“, гр. Момчилград	125 661,00	125 661,00	ЦБ			125 661,00								
94	Основен ремонт паркинги на ул. „Пирин“, гр. Момчилград	96 208,00	96 208,00	ЦБ			96 208,00								
95	Основен ремонт на паркинги на ул. „Момчил войвода“, гр. Момчилград	95 962,00	95 962,00	ЦБ			95 962,00								
96	Основен ремонт на ул. „Иван Михайлов“, гр. Момчилград	27 941,00	27 941,00	ЦБ			27 941,00								
97	Основен ремонт на паркинг на ул. „Гюмюрджинска“/ до молитвен дом-джамя/ гр. Момчилград	48 351,00	48 351,00	ЦБ			48 351,00								
98	Основен ремонт на ул. „Дамбалъ“, гр. Момчилград	22 671,00	22 671,00	ЦБ			22 671,00								
99	Основен ремонт на ул. „4“, с. Нановица	44 881,00	44 881,00	ОБ и ЦБ	11 353,00		33 528,00								
100	Основен ремонт на ул. „5“, с. Нановица	64 070,00	64 070,00	ОБ и ЦБ	2 410,00		61 660,00								
101	Основен ремонт на улица в с. Равен	79 625,00	79 625,00	ОБ и ЦБ	8 823,00		70 802,00								
102	Основен ремонт на ул. „Тополите“	119 973,00	119 973,00	ОБ и ЦБ	103 351,00		16 622,00								
103	Основен ремонт на ул. „Първи май“	41 356,00	41 356,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		39 772,00								
104	Основен ремонт на улица в с. Багрянка	65 116,00	65 116,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		63 532,00								
105	Основен ремонт на улица в с. Синделци	79 220,00	78 362,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		76 778,00								
106	Основен ремонт на улица в с. Птичар	85 818,00	85 818,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		84 234,00								
107	Основен ремонт на улица в с. Пиявец	44 917,00	44 917,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		43 333,00								
108	Основен ремонт на улица в с. Соколино	106 776,00	106 776,00	ОБ и ЦБ	36 907,00		69 869,00								
109	Основен ремонт на ул. „Изгрев“, с. Звездел	76 433,00	76 433,00	ОБ и ЦБ	17 586,00		58 847,00								
110	Основен ремонт на улица в село Загорско	60 602,00	60 602,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		59 018,00								
111	Основен ремонт на улица с о.т 252,274,270,253 и 339 по плана на гр. Момчилград/ паркинг пред стадиона	138 206,00	138 206,00	ОБ и ЦБ	1 584,00		136 622,00								
112	Основен ремонт на ул. „6“, с. Нановица	49 548,00	49 548,00	ОБ и ЦБ	2 125,00		47 423,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
113	Мембранно покритие над тренировъчно игрище на спортен комплекс „Родопи“, гр. Момчилград	13 680,00	13 680,00	ЦБ			13 680,00								
114	Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ2406 / III - 5901, Нановица - Зорница / - Постник от км. 0+020 до км.0+997,22, с. Постник	506 710,00	506 710,00	ОБ, ПРСР, ЦБ	4 600,00	496 470,00	5 640,00								
115	Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ2407 / III - 5901, Нановица - Зорница / - Девинци от км 0+020 до км.1+545,02, с. Девинци	583 036,00	582 036,00	ОБ, ПРСР, ЦБ	4 400,00	571 156,00	6 480,00								
116	Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ2381/ I - 5, Момчилград - Подкова/ - Горско Дюлево от км 0+020 до км 0+555,80, с. Горско Дюлево	205 234,00	205 233,00	ОБ, ПРСР, ЦБ	2 400,00	198 153,00	4 680,00								
117	Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ3393/ II - 59, Звездел - Карамфил/ - мах. Сулица - Конче/ KRZ1391 с дължина 3,860 км. – етап I от км. 0+020 до км. 3+500	1 819 994,00	1 819 994,00	ОБ, ПРСР, ЦБ	5 000,00	1 798 954,00	16 040,00								
118	Рехабилитация и реконструкция на път KRZ2421/ KRZ2420 – Садовица/ мах. Градинка с дължина 1+055,41км.	374 462,00	374 462,00	ОБ, ПРСР, ЦБ	3 399,00	364 223,00	6 840,00								
119	Рехабилитация на общински път KRZ2375/ II - 59, Момчилград - Звездел/ - мах. Ауста от км.0+000 до км.1+800 с дължина 1,8 км, с. Ауста	926 439,00	289 548,00	ОБ и ЦБ	4 260,00		285 288,00								
120	Рехабилитация на път KRZ2372/I-5, Момчилград - Прогрес/ - Чуково от км 0+000 до км. 3+000 с дължина 3,0 км, с. Чуково	1 564 349,00	1 564 349,00	ОБ и ЦБ	8 475,00		1 555 874,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
121	Изкуствени напречни неравности на пътното платно за ограничаване на скоростта на движение по път III-592 /Момчилград-Крумовград /- Подкова - Чорбаджийско - Кукурък - Токачка - Крумовград, при км. км.0+490 и при км. 0+600	800,00	800,00	ЦБ			800,00								
122	Основен ремонт на път KRZ3396/ KRZ 1377, Звездел - Лале /- Кос от км.0+000 до км. 2+500, с. Кос	8 370,00	8 130,00	ЦБ			8 130,00								
123	Основен ремонт на път KRZ2390/ III-5902, п.к. Звездел - Конче /- Седефче - Граница общ. / Момчилград - Крумовград / - мах. Тополица - / III -5902 / от км.0+000 до км. 4+000, с. Седефче	12 420,00	12 180,00	ЦБ			12 180,00								
124	Основен ремонт на път KRZ1391/ III-5902 ,п.к. Звездел - п.к. Голяма Чинка / Конче - мах. Своба - Синделци - мах. Делянка от км.0+000 до км. 8+500, с. Конче	7 416,00	7 176,00	ЦБ			7 176,00								
125	Изготвяне на проект за организация на движението на път III-5901 Момчилград - Равен - Нановица - Гургулица - Зорница в участъка от 6+400 до км.7+200, с. Равен	840,00	840,00	ЦБ			840,00								
126	Основен ремонт на път KRZ1373/ I - 5, Момчилград - Подкова / - Каменец – Птичар от км. 5+526 до км. 8+000, с. Птичар	8 298,00	8 058,00	ЦБ			8 058,00								
127	Основен ремонт на път KRZ3410 / KRZ2384, п.к. III - 508 - Седлари / - Върхари от км.0+000 до км. 2+000	6 696,00	6 456,00	ЦБ			6 456,00								
128	Основен ремонт на път KRZ 2395 с. Карамфил - с. Синделци	54 841,00	54 841,00	ОБ и ЦБ	2 888,00		51 953,00								
129	Основен ремонт на път KRZ3405 / III - 5901, Нановица - Зорница / - Гургулица, с. Гургулица	85 891,00	85 890,00	ОБ и ЦБ	6 180,00		79 710,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
130	Основен ремонт път KRZ3393/ II - 59, Звездел - Карамфил / - мах. Сулица - Конче / KRZ1391, с. Конче	80 809,00	80 809,00	ОБ и ЦБ	6 180,00		74 629,00							
131	Основен ремонт на път KRZ2420/ I-5, / Момчилград - Оранжерията - Садовика от км. 0+00 до 0+850 км., гр. Момчилград	225 089,00	225 089,00	ОБ и ЦБ	6 180,00		218 909,00							
132	Закупуване на уред за обдухване, ножица за жив плет, гр. Момчилград	2 259,00	2 259,00	ОБ	2 259,00									
133	Закупуване на комбинирано детско съоръжение с. Седефче, гр. Момчилград	5 418,00	5 418,00	ОБ	5 418,00									
134	Доставка и монтаж на резервоар за вода с. Татул – мах. „2“, с. Татул	1 550,00	1 550,00	ОБ	1 550,00									
135	Закупуване на моторна коса, нож за коса за дейност „Озеленяване“, гр. Момчилград	1 615,00	1 615,00	ОБ	1 615,00									
136	Доставка и монтаж на фитнес уреди в с. Карамфил	5 640,00	5 640,00	ОБ	5 640,00									
137	Изграждане на канализационен клон в с. Джелепско	32 116,00	32 116,00	ЦБ			32 116,00							
138	Изграждане на заливаемо съоръжение на Бюйюк дере за мах. Момина сълза на с. Гургулица	57 133,00	57 133,00	ЦБ			57 133,00							
139	Изграждане на детска площадка и зона за отдих в с. Конче	19 381,00	19 381,00	ОБ и ДИ	11 970,00				7 411,00					
140	Изграждане на детска площадка в с. Чобанка	19 547,00	19 547,00	ОБ и ДИ	12 054,00				7 493,00					
141	Изграждане на детска площадка в с. Чайка	13 627,00	13 627,00	ОБ и ДИ	6 813,00				6 814,00					
142	Допълнително водоснабдяване на с. Кременец от мах. Дебелка на с. Звездел	73 977,00	73 977,00	ОБ и ЦБ	58 977,00		15 000,00							
143	Допълнително водоснабдяване на с. Сенце	21 971,00	21 971,00	ОБ и ЦБ	21 971,00									
144	Благоустрояване на улици в кв. 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 в гр. Момчилград	1 500,00	1 500,00	ЦБ			1 500,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
145	Изграждане на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в с. Върхари	13 590,00	11 190,00	ЦБ			11 190,00								
146	Закупуване на земя за прокарване на улица в гр. Момчилград	10 000,00	10 000,00	ОБ	10 000,00										
147	Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград	267 604,20	138 802,12	ПРСР		138 802,12									
148	Рехабилитация на съществуващи тротоари по ул. „26-ти декември“ и „Кап. Петко войвода“ в гр. Момчилград	129 303,25	129 303,25	ПРСР		129 303,25									
149	Инвестиции във ВиК мрежата	526 000,00	526 000,00	ВиК					526 000,00						
Приоритет 3: Ефективни мерки за опазване на околната среда и културно-историческото наследство		7 810 992,42	3 927 086,46		234 275,00	759 179,46	2 634 914,00	0,00	298 718,00						
1	Подобряване енергийната ефективност на общинска сграда /бивш здравен дом/ с. Звездел - УПИ III, пл. сн. 265, кв.34	60 000,00	60 000,00	ЦБ			60 000,00								
2	Брегоукрепване на централно градско дере, гр. Момчилград	1 253 243,00	456 537,00	ОБ и ЦБ	48 443,00		408 094,00								
3	Закупуване на контейнери - лека обемна конструкция за кметства - с. Садовица, с. Горско Дюлево и с. Пазарци	16 140,00	16 140,00	ЦБ			16 140,00								
4	Инженеринг – проектиране, изграждане и авторски надзор на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци, гр. Момчилград	360 000,00	180 000,00	ДИ					180 000,00						
5	Закупуване на сметосъбираща кола за отдел „Чистота“, гр. Момчилград	195 600,00	195 600,00	ОБ, ЦБ и ДИ	20 000,00		75 600,00		100 000,00						
6-7	Изграждане на подпорна стена на ул. „Кочо Честименски“, гр. Момчилград - 2 дейности	20 823,00	20 823,00	ОБ и ЦБ	8 685,00		12 138,00								
8	Направа на беседки и навеси - беседка в с. Татул - и навеси в местността Дамбалъ, с. Груево и с. Равен	36 000,00	36 000,00	ЦБ			36 000,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
9	Изграждане на параклис „Успение Богородично“ в християнски гробищен парк гр. Момчилград	15 360,00	15 359,00	ОБ и ЦБ	5 359,00		10 000,00								
10	Закупуване на техника за защита при бедствия, гр. Момчилград	7 874,00	7 874,00	ЦБ			7 874,00								
11	Брегоукрепване на централно дере, гр. Момчилград	1 788 067,00	1 788 067,00	ЦБ			1 788 067,00								
12	Закупуване на автовишка за дейност „Улично осветление“, гр.Момчилград	29 520,00	29 520,00	ЦБ			29 520,00								
13	Окабеляване на улично осветление на участъка от бензиностанция „Петрол“ до входен знак на гр. Момчилград	39 149,00	39 149,00	ЦБ			39 149,00								
14	Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Център за настаняване от семеен тип /основен ремонт/, гр. Момчилград и изграждане на ФЕЦ	2 640,00	2 640,00	ОБ	2 640,00										
15	Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк „Момчил юнак“, гр. Момчилград - СМР, пейки и камери	54 000,00	54 000,00	ПРСР		54 000,00									
16	Проект на кино „Д. Благов“ и лятно кино гр. Момчилград в сграда за културни дейности - конструктивно обследване	42 300,00	42 300,00	ЦБ			42 300,00								
17	Закупуване на храсторез за косене за нуждите на общинска администрация, гр. Момчилград	2 020,00	2 020,00	ОБ	2 020,00										
18	Изграждане на беседка в с. Соколино	10 770,00	10 770,00	ОБ	10 770,00										
19	Доставка на климатици за залата на „Балканска библиотека“ в НЧ „Нов живот-1926“, гр. Момчилград	5 400,00	5 400,00	ОБ	5 400,00										
20	Доставка на модулни къщички за базар, гр. Момчилград	11 760,00	11 760,00	ЦБ			11 760,00								
21	Изграждане на скопътека „Вкаменена гора“ в землище с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица	24 000,00	24 000,00	ПРСР		24 000,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
22	Енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация - Момчилград / основен ремонт на сграда с идентификатор ПИ 48996.104.87.1 по КККР на гр. Момчилград	1 500,00	1 500,00	ЦБ			1 500,00							
23	Аварийно укрепване на мостово съоръжение на коритото на Коджа дере в землището на с. Конче	96 000,00	96 000,00	ОБ	96 000,00									
24	Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, включващо следните населени места – гр. Момчилград, с. Багрянка, с. Груево, с. Звездел, с. Нановица, с. Соколино, с. Прогрес и с. Равен	914 362,00	591 370,00	ОБ, НПВУ и ЦБ	1 990,00	576 180,00	13 200,00							
25	Аварийно укрепване на молитвен дом в с. Постник	46 704,00	46 704,00	ЦБ			46 704,00							
26	Енергийно обновяване на общински сгради за спорт, / основен ремонт на сгради с идентификатори ПИ 48996.104.79.2, 48996.104.79.3 /сграда на залата за „Тенис на маса“ и пристройката към нея/ и 48996.106.933 /общинския стадион гр. Момчилград/ по КККР на гр. Момчилград/	3 000,00	3 000,00	ЦБ			3 000,00							
27	Енергийно обновяване на сградата на читалище „Нов живот-1926, / основен ремонт на сграда с идентификатор ПИ 48996.104.380.1 по КККР на гр. Момчилград	1 500,00	1 500,00	ЦБ			1 500,00							
28	Консервация и реставрация на „Скално светилище“, част от обект: „Култов център - Татул“, с. Татул	43 680,00	43 680,00	ОБ и ЦБ	13 104,00		30 576,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
29	Закупуване на къртач електрически за доброволни формирования за защита при бедствия, гр. Момчилград	1 792,00	1 792,00	ЦБ			1 792,00							
30	Закупуване на контейнери за нуждите на отдел „Чистота“, гр. Момчилград	11 760,00	11 760,00	ДИ					11 760,00					
31	Зона за отдих в с. Неофит Бозвелиево	13 916,00	13 916,00	ОБ и ДИ	6 958,00				6 958,00					
32	Доставка и монтаж на ел. табло за осветление на зала в НЧ „Нов живот-1926“, гр. Момчилград	5 880,00	5 880,00	ОБ	5 880,00									
33	Доставка и монтаж на релефно лого с лед осветление на НЧ „Нов живот-1926“, гр. Момчилград	4 776,00	4 776,00	ОБ	4 776,00									
34	Доставка и монтаж на светеща реклама с LED осветление за Туристически информационен център гр. Момчилград	2 250,00	2 250,00	ОБ	2 250,00									
35	Енергийно обновяване на сградата на НЧ „Нов живот-1926“, основен ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.380.1 по КKKP на гр. Момчилград	1 199 764,75	0,00	НПВУ		0,00								
36	Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Момчилград	57 180,00	57 180,00	ПРCP		57 180,00								
37	Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в гр. Момчилград	49 856,20	47 819,46	ПРCP		47 819,46								
38	Енергийно обновяване на общински сгради за спорт – основен ремонт на сгради с идентификатори ПИ 48996.104.79.2, 48996.104.79.3 и 48996.106.933.1 по КKKP на гр. Момчилград	675 942,93	0,00	НПВУ		0,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
39	Енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация – Момчилград, обл. Кърджали - основен ремонт на сградата в ПИ №48996.104.87.1	706 462,54	0,00	НПВУ		0,00									
Приоритет 4: Подобряване достъпа до качествено образование, здравеопазване и социални услуги		10 297 015,34	7 838 274,87		112 110,00	5 830 669,62	1 058 284,25	0,00	837 211,00						
1	Ремонтни работи по ограда на ДГ „Зорница“, гр. Момчилград	12 166,00	12 166,00	ЦБ			12 166,00								
2	Проект за промяна на предназначението от хирургично отделение - част от 3 етаж в МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“, гр. Момчилград в хоспис и осигуряване на достъпна среда, гр. Момчилград	3 600,00	3 600,00	ЦБ			3 600,00								
3	Закупуване на компютри за ДГ „Зорница“, гр. Момчилград по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“	2 154,00	1 675,00	ОПНОИР		1 675,00									
4	Доставка на котел на твърдо гориво комбиниран 160 kw за ДГ „Пролет“, с. Нановица	9 733,00	9 733,00	ОБ и ЦБ	3 683,00		6 050,00								
5	Доставка на бойлер за битова гореща вода за ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	4 586,00	4 586,00	ЦБ			4 586,00								
6	Закупуване на компютри за Център за обществена подкрепа гр. Момчилград	8 000,00	7 600,00	ОБ	7 600,00										
7	Закупуване на климатици за Центъра за обществена подкрепа, гр. Момчилград	2 200,00	2 200,00	ОБ	2 200,00										
8	Подмяна на отоплителна инсталация на ДГ „Зорница“, гр. Момчилград (работен проект и строителство)	67 213,00	67 213,00	ОБ и ЦБ	1 000,00		66 213,00								
9	Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград“	996 434,00	996 434,00	ПРСР и ЦБ		857 948,00	138 486,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
10	Основен ремонт на Център за обществена подкрепа гр. Момчилград - ремонт стълбище, гр. Момчилград	10 000,00	7 700,00	ЦБ			7 700,00							
11	Ремонтни работи в Дневен център за деца с увреждания, гр. Момчилград	10 000,00	7 800,00	ЦБ			7 800,00							
12	Закупени компютри за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нановица	2 200,00	2 200,00	ЦБ			2 200,00							
13	Закупуване на компютър за ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград по НП „Бизнесът преподава“ 2021 по модул 1 „Бизнесът в училище“	1 500,00	1 500,00	ЦБ			1 500,00							
14	Закупени компютри за ДГ „Зорница“, гр. Момчилград	2 000,00	1 998,00	ЦБ			1 998,00							
15	Закупени компютри (лаптоп) за ДГ „Щастливо детство“, с. Звездел	1 000,00	999,00	ЦБ			999,00							
16	Закупен компютър - лаптоп 1 бр. за Център за подкрепа личностно развитие /ОДК/ гр. Момчилград по проект „Национална програма за развитие на образованието“	1 080,00	1 080,00	ЦБ			1 080,00							
17	Закупена интерактивна дъска за Център за подкрепа личностно развитие /ОДК/ гр. Момчилград по проект „Национална програма за развитие на образованието“	1 594,00	1 594,00	ЦБ			1 594,00							
18	Доставка и монтаж на помпа за котелна инсталация в ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград	2 925,00	2 925,00	ЦБ			2 925,00							
19	Закупен мултимедиен проектор за Център за подкрепа личностно развитие /ОДК/ гр. Момчилград по проект „Национална програма за развитие на образованието“, гр. Момчилград	1 164,00	1 164,00	ЦБ			1 164,00							
20	Доставка на Аудио система за нуждите на ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград	3 175,00	3 175,00	ОПНОИР		3 175,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
21	Закупуване на модулна секция за кабинет за ученици със СОП за СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	2 057,00	2 057,00	ЦБ			2 057,00								
22	Закупуване на компютър за ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	1 300,00	1 300,00	ЦБ			1 300,00								
23	Закупуване на климатик за ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	3 000,00	3 000,00	ЦБ			3 000,00								
24	Закупуване на мултифункционална копирна машина за ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	1 200,00	1 200,00	ЦБ			1 200,00								
25	Закупуване на хладилници и фризери за ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	4 500,00	4 380,00	ЦБ			4 380,00								
26	Закупуване на компютри и лаптоп за дейност „Асистентска подкрепа“, гр. Момчилград	4 500,00	4 488,00	ЦБ			4 488,00								
27	Закупуване на компютър за Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	1 200,00	1 200,00	ЦБ			1 200,00								
28	Закупуване на компютри за Дневен център, гр. Момчилград	4 000,00	3 936,00	ЦБ			3 936,00								
29	Закупуване на мултимедиен проектор за интерактивна дъска за Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	1 400,00	1 400,00	ЦБ			1 400,00								
30	Доставка на комбинирано детско съоръжение в двора на Дневен център за деца с увреждания, гр. Момчилград	5 400,00	5 400,00	ЦБ			5 400,00								
31	Закупуване на многофункционална копирна машина, принтер и скенер за Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	1 200,00	1 200,00	ЦБ			1 200,00								
32	Закупуване на мултимедиен проектор за интерактивна дъска за Дневен център, гр. Момчилград	999,00	999,00	ЦБ			999,00								
33	Закупуване на лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	14 400,00	14 400,00	ЦБ			14 400,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
34	Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Груево (СМР, строителен и авторски надзор)	577 778,00	577 778,00	ОБ, ЦБ и ДИ	25 000,00		129 100,00		423 678,00						
35	Подобряване на енергийната ефективност и вътрешни преустройства на сградата на ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград	15 167,00	15 167,00	ЦБ			15 167,00								
36	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, ведно с автоматична плъзгаща се врата и въздушна завеса, гр. Момчилград	12 792,00	12 792,00	ОПРР		12 792,00									
37	Доставка на преносим компютър - финансиран от НП „Заедно в изкуство и спорта“ 2023 по Модул 1 „Изкуства“ в ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград	999,00	999,00	ЦБ			999,00								
38	Закупуване на климатик за ОУ „В. Левски“, с. Равен	1 700,00	1 700,00	ЦБ			1 700,00								
39	Закупуване на система за озвучаване за СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“	5 962,00	5 962,00	ЦБ			5 962,00								
40	Закупуване на стопански инвентар - секции и витрини за СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	2 240,00	2 240,00	ЦБ			2 240,00								
41	Изграждане на детска площадка в двора на ДЯ „Треги март“, гр. Момчилград	20 000,00	20 000,00	ОБ	20 000,00										
42	Резервно захранване с кабел 0,4 kV - извод болница от ТП 30 за МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“, гр. Момчилград	24 187,00	24 187,00	ОБ	24 187,00										
43	Закупуване на преносим компютър за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	1 950,00	1 950,00	ЦБ			1 950,00								
44	Подобряване на енергийната ефективност и вътрешни преустройства на сградата на ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград	901 477,04	555 786,00	ОБ, ПРСР и ЦБ	7 000,00	540 886,00	7 900,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
45	Основен ремонт на съществуващи спортни площадки в СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	93 921,00	92 921,00	ОБ и ЦБ	1 440,00		91 481,00							
46	Подобряване на енергийната ефективност и вътрешни преустройства на сградата на ДГ „Здравец“, гр. Момчилград	624 083,00	624 081,00	ЦБ и ДИ			210 548,00		413 533,00					
47	Преасфалтиране и подмяна тротоарна настилка в двора на ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград	23 560,00	14 000,00	ОБ	14 000,00									
48	Доставка и монтаж на блиндирани врати - 3 бр. за нуждите на Център за настаняване от семеен тип, гр. Момчилград	6 000,00	6 000,00	ОБ	6 000,00									
49	Закупуване на компютърна конфигурация за СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	1 490,00	1 490,00	ЦБ			1 490,00							
50	Закупуване на компютър с монитор за ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Груево	1 500,00	1 500,00	ЦБ			1 500,00							
51	Закупуване на интерактивни дъски за нуждите на СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	9 000,00	9 000,00	ЦБ			9 000,00							
52	Закупуване на климатици за нуждите на ДГ „Зорница“, гр. Момчилград	11 600,00	11 600,00	ЦБ			11 600,00							
53	Доставка и монтаж на вентилационна система за кухня на ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград	7 006,00	7 006,00	ЦБ			7 006,00							
54	Доставка на соларна система за топла вода на покрива на ДГ „Здравец“, гр. Момчилград	16 421,00	16 421,00	ЦБ			16 421,00							
55	Закупуване на климатици за нуждите на ОУ „В. Левски“, с. Равен	15 200,00	15 200,00	ЦБ			15 200,00							
56	Закупуване на климатици за СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	4 500,00	4 500,00	ЦБ			4 500,00							
57	Закупуване на дигитално пиано по НП „Заедно в изкуството и в спорта“ за СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград	1 354,00	1 354,00	ЦБ			1 354,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
58	Закупуване на компютърна конфигурация, лаптоп, мултифункционално устройство /три в едно/, лазерен цветен принтер, интерактивен тъч скрин екран и стойка за нуждите на ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	11 300,00	11 300,00	ЦБ			11 300,00								
59	Закупуване на климатик за нуждите на ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	1 200,00	1 200,00	ЦБ			1 200,00								
60	Закупуване на съдомиялна, пералня, сушилня, телевизор, пекарна електрическа ел. фурна за нуждите на ДЯ „Трети март“, гр. Момчилград	22 010,00	22 008,00	ЦБ			22 008,00								
61	Закупуване на преносим компютър и таблети за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	6 000,00	6 000,00	ЦБ			6 000,00								
62	Закупуване на компютърна конфигурация за нуждите на дейност „Асистентска подкрепа“, гр. Момчилград	3 000,00	3 000,00	ЦБ			3 000,00								
63	Закупуване на лазерен принтер за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	2 000,00	2 000,00	ЦБ			2 000,00								
64	Закупуване на мултифункционален принтер за нуждите на Дневен център за деца с увреждания, гр. Момчилград	1 000,00	1 000,00	ЦБ			1 000,00								
65	Закупуване на лек автомобил за нуждите на дейността „Асистентска подкрепа“, гр. Момчилград	36 240,00	36 240,00	ЦБ			36 240,00								
66	Закупуване на перални и сушилни за нуждите на Център за настаняване от семеен тип, гр. Момчилград	7 500,00	7 350,00	ЦБ			7 350,00								
67	Закупуване на хладилник и готварска печка за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Момчилград	2 700,00	2 700,00	ЦБ			2 700,00								
68	Изграждане на дървени беседки в двора на Дневен център за деца с увреждания, гр. Момчилград	9 804,00	9 804,00	ЦБ			9 804,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
69	Изграждане на метална пергола в двора на Дневен център за деца с увреждания, гр. Момчилград	13 000,00	13 000,00	ЦБ			13 000,00								
70	Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства	49 999,99	40 000,00	ОПРЧР		40 000,00									
71	Грижа в дома в община Момчилград	1 234 339,11	989 251,43	ПРЧР		989 251,43									
72	Комплексна грижа за независим живот	299 999,99	121 506,06	ОПРЧР		121 506,06									
73	Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград	57 998,39	57 998,39	ОПРЧР		57 998,39									
74	Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград	49 990,86	17 575,37	ОПРЧР		17 575,37									
75	Топъл обяд в община Момчилград	2 401 496,64	1 676 401,92	ПХОМП		1 676 401,92									
76	Патронажна грижа + в община Момчилград - Компонент 2	118 792,26	118 792,26	ОПРЧР		118 792,26									
77	Топъл обяд в община Момчилград	97 255,68	97 255,68	ПХОМП		97 255,68									
78	Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград - Компонент 3	98 402,12	98 402,12	ОПРЧР		98 402,12									
79	Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от Covid-19 в Община Момчилград	803 845,90	803 845,90	ОПХ		803 845,90									
80	Патронажна грижа + в община Момчилград	233 852,49	233 852,49	ОПРЧР		233 852,49									
81	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) - ОУ „Васил Левски“, с. Равен	60 445,23	10 415,12	НПВУ		10 415,12									
82	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) - ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Момчилград	252 409,45	0,00	НПВУ		0,00									
83	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) - ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - с. Груево	60 581,92	22 495,38	НПВУ		22 495,38									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
84	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) - ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Звездел	60 600,00	0,00	НПВУ		0,00									
85	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Нановица	60 600,00	0,00	НПВУ		0,00									
86	Изграждане на училищна STEM среда в ПГТХВП „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Момчилград	181 733,90	126 401,50	НПВУ		126 401,50									
87	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) - СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Момчилград	363 598,57	0,00	НПВУ		0,00									
88	Текущ ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.86.1 по КККР на гр. Момчилград, в която се помещава Център за социална рехабилитация и интеграция	64 453,90	64 453,90	ЦБ			64 453,90								
89	Активни родители за успешни деца	25 523,40	839,10	ЦБ			839,10								
90	Детска кухня	8 000,00	7 675,75	ЦБ			7 675,75								
91	Ръка за ръка в многообразието	29 574,50	29 574,50	ЦБ			29 574,50								
Приоритет 5: Прозрачно управление в партньорство с всички заинтересовани страни		754 981,00	670 247,15		251 316,00	156 376,15	230 139,00	0,00	32 416,00						
1	Закупуване на лек автомобил за общинска администрация, гр. Момчилград	5 880,00	5 880,00	ОБ	5 880,00										
2	Доставка и монтаж на видеонаблюдение за Центъра за обществена подкрепа, гр. Момчилград	1 700,00	1 700,00	ОБ	1 700,00										
3	Изработване на проект за изменение проект за ПУП-ПЗ за общински имоти в селата Върхари, Чуково и Багрянка и ел. и ВиК схеми	3 000,00	3 000,00	ЦБ			3 000,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
4	Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за индустриален парк „Момчилград“ по КККР на землище с. Седлари и с. Върхари - ел. и ВиК схеми	7 200,00	7 200,00	ЦБ			7 200,00								
5	Основен ремонт на сграда на кметство в с. Звездел (бивша здравна служба)	60 000,00	60 000,00	ОБ и ЦБ	6 727,00		53 273,00								
6	Закупуване на безрефлекторна тотална станция за нуждите на общинска администрация, гр. Момчилград	7 986,00	7 986,00	ЦБ			7 986,00								
7	Закупуване на климатици за кметството в с. Звездел	3 420,00	3 420,00	ОБ	3 420,00										
8	Закупуване на електрически лек автомобил за общинска администрация от НДЕФ, гр. Момчилград	36 700,00	36 700,00	ОБ и ДИ	16 700,00				20 000,00						
9	Закупуване на лаптоп за нуждите на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. Момчилград	999,00	999,00	ЦБ			999,00								
10	Изработване на проект за ПУП-ПР - фаза „ПП“ с териториален обхват на ПУП: кв. 4, 34, 70,79 109, 110, 111, 112, и новообразувани регулационни квартали кв.4а, 21а /за НУПИ граничещ с кв.21/, 109а , 126, 127, 127а, от 128 до 132, от 142 до 157 по плана на гр. Момчилград; съгласно устройствени зони на одобрения и влязъл в сила ОУПО-Момчилград в частта за гр. Момчилград: 1Ов, 2Ов, 3Ов, 4 Ов, 3Оз, 4Жм, 5Жм, 6Жм на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а от ЗОЗЗ по реда на чл.16 от ЗУТ и схеми – Ел. и ВиК и Проект за изменение на КККР към ПУП-ПР, гр. Момчилград	35 400,00	35 400,00	ЦБ			35 400,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
11	Изработване на проект за изменение проект за ПУП-ПЗ за общински имоти в с. Балабаново	700,00	700,00	ЦБ			700,00								
12	Изработване на проект за ПУП-ПЗ за гранично поделение в гр. Момчилград, електро и ВиК схема и изменение на КККР	600,00	600,00	ЦБ			600,00								
13	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация, гр. Момчилград	2 000,00	1 500,00	ЦБ			1 500,00								
14	Закупуване на сървър за отдел „Местни данъци и такси“ на общинска администрация, гр. Момчилград	7 080,00	7 080,00	ЦБ			7 080,00								
15	Закупуване на пречиствател за въздух за нуждите на Общинска администрация, гр. Момчилград	1 800,00	1 800,00	ОБ	1 800,00										
16	Придобиване на товарен автомобил – „Фолксваген Кади“, гр. Момчилград	22 200,00	22 200,00	ОБ	22 200,00										
17	Закупуване на компютър и монитор за службата на кварталните полицаи, гр. Момчилград	1 265,00	1 265,00	ЦБ			1 265,00								
18	Закупуване на хранваща система за видеонаблюдение на монтирани видеокамери в лесопарк „Момчил юнак“, гр. Момчилград	1 475,00	1 475,00	ОБ	1 475,00										
19	Закупуване на „Антивирусна програма“ за нуждите на общинска администрация, гр. Момчилград	1 584,00	1 584,00	ОБ	1 584,00										
20	Изработване на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатори 59361.3.33 и 59361.3.31 по КККР на с. Прогрес	7 200,00	7 200,00	ЦБ			7 200,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
21	Изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатори 17988.52.5, 17988.52.3, 17988.52.13, 17988.52.17, 17988.52.18, 17988.52.19, 17988.14.1, 17988.14.6, 17988.21.1, 17988.21.3 и 17988.21.2 по КККР на с. Груево	8 400,00	8 400,00	ЦБ			8 400,00								
22	Реконструкция и основен ремонт на съществуваща общинска сграда в УПИ XIV, кв.55 по плана на гр. Момчилград	11 200,00	11 200,00	ОБ и ДИ	2 640,00				8 560,00						
23	Доставка и монтаж на хардуерно и софтуерно оборудване свързано с интернет и мрежова свързаност на общинска администрация, гр. Момчилград	6 204,00	6 204,00	ЦБ			6 204,00								
24	Закупуване на преносим компютър за нуждите на общинска администрация, гр. Момчилград	1 450,00	1 450,00	ОБ	1 450,00										
25	Външен асансьор към сградата на общинска администрация, гр. Момчилград /сграда с идент. 48996.104.87.1/	169 197,00	120 776,00	ОБ и ЦБ	32 894,00		87 882,00								
26	Закупуване на система за видеоконферентна връзка за Общински съвет, гр. Момчилград	3 100,00	3 100,00	ОБ	3 100,00										
27	Закупуване на лек автомобил за нуждите на общинска администрация и Общински съвет, гр. Момчилград	150 000,00	138 310,00	ОБ	138 310,00										
28	Закупуване на настолен компютър - за нуждите на районни инспектори, гр. Момчилград	1 450,00	1 450,00	ЦБ			1 450,00								
29	Доставка на система за видеонаблюдение на камерата за МПС на 4-те входно-изходни точки на гр. Момчилград	11 436,00	11 436,00	ОБ	11 436,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Момчилград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
30	Доставка на система за видеонаблюдение на общинска сграда - къща-музей на „Наим Сюлейманоглу“, гр. Момчилград	3 856,00	3 856,00	ДИ					3 856,00					
31	Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на градски пазар, гр. Момчилград	5 987,00	5 987,00	ФМ на ЕИП		5 987,00								
32	Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.	46 711,00	46 668,92	ПРСР		46 668,92								
33	Укрепване на общинския капацитет в Община Момчилград	77 801,00	55 708,23	ПРЧР		55 708,23								
34	Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград	50 000,00	48 012,00	ПРСР		48 012,00								
Covid-19 мерки		669 678,43	669 678,43		0,00	669 678,43	0,00	0,00	0,00					
1-4	Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - 4 проекта	459 678,43	459 678,43	ОПИК		459 678,43								
5-8	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - 4 проекта	200 000,00	200 000,00	ОПИК		200 000,00								
9	Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19	10 000,00	10 000,00	ОПИК		10 000,00								
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		57 419 771,54	36 882 317,73	0,00	1 330 116,36	15 506 770,14	16 269 541,25	1 918 874,98	1 857 015,00					